



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลกุดประทาย (กองคลัง)

ที่ อบ อบ ๕๔๔๐๒/

วันที่ ๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลกุดประทาย

เรื่องเดิม

ตามที่เทศบาลตำบลกุดประทาย ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ รายจ่าย งบลงทุนหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวนเงิน ๑๐,๖๔๐,๘๕๐.๐๐ บาท (สิบล้านหกแสนสี่หมื่นแปดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) นั้น

ข้อเท็จจริง

บัดนี้ สิ้นสุดปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ แล้ว งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๕๖(๒)(ข) และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ เรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ และได้วิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคในการจัดซื้อจัดจ้างพร้อมแนวทางแก้ไขเพื่อนำไปปฏิบัติ ดังรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

ข้อเสนอ

- เห็นควรนำไปใช้เป็นข้อมูลในการแก้ไขปัญหาในการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
- นำไปเป็นข้อมูลประกอบการรายงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลกุดประทาย และเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์หน่วยงานและเปิดเผยให้ทราบโดยทั่วกัน
- หรือพิจารณาสั่งการอื่นใดตามความเหมาะสมต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวจิราพร วามะกรรม)

นักวิชาการพัสดุ

(นายพิทักษ์ ทองพิเศษ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายวิทยา สำเภา)

ปลัดเทศบาลตำบลกุดประทาย

(นายวิทยา สำเภา)

นายกเทศมนตรีตำบลกุดประทาย

สรุปการจัดซื้อจัดจ้าง หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและก่อสร้าง
ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563
เทศบาลตำบลกุสุมาลย์ อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี


หมวดค่าครุภัณฑ์ จำนวน 15 รายการ


| ลำดับ | รายการ | งบประมาณ | งบประมาณที่ใช้จ่ายจริง | ประหยัด | หมายเหตุ |
|-------|--|------------------|------------------------|----------------|-----------------|
| 1 | จัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) จำนวน 1 คัน (สำนักปลัด) | 868,000 | 844,000 | 24,000 | วิธี e-bidding |
| 2 | จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ (สำนักปลัด) | 23,800 | 23,800 | - | วิธีเฉพาะเจาะจง |
| 3 | จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ (กองคลัง) | 63,600 | 63,190 | 410 | วิธีเฉพาะเจาะจง |
| 4 | จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาด 24,000 บีทียู จำนวน 2 เครื่อง (กองคลัง) | 64,800 | 64,800 | - | วิธีเฉพาะเจาะจง |
| 5 | จัดซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี แบบเกียร์ธรรมดา จำนวน 1 คัน (กองช่าง) | 40,800 | 40,800 | - | วิธีเฉพาะเจาะจง |
| 6 | จัดซื้อเครื่องพ่นยาสะพ่ายหลัง 20 ลิตร | 18,000 | 18,000 | - | วิธีเฉพาะเจาะจง |
| 7 | จัดซื้อตู้เย็น ขนาด 7 ลิวบิกฟรุต | 9,400 | 9,000 | 400 | วิธีเฉพาะเจาะจง |
| 8 | จัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน 2 เครื่อง | 118,000 | 116,000 | 2,000 | วิธีเฉพาะเจาะจง |
| 9 | จัดซื้อเครื่องพ่นฝอยละเอียด ULV จำนวน 2 เครื่อง | 170,000 | 168,000 | 2,000 | วิธีเฉพาะเจาะจง |
| 10 | จัดซื้อแมแรงตะเฒ่า จำนวน 1 ตัว | 15,000 | 14,500 | 500 | วิธีเฉพาะเจาะจง |
| 11 | จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ | 23,600 | 23,500 | 100 | วิธีเฉพาะเจาะจง |
| 12 | จัดซื้ออุปกรณ์อานบัตรแบบเอมกปประสงค์ จำนวน 2 เครื่อง | 1,400 | 1,400 | - | วิธีเฉพาะเจาะจง |
| 13 | จัดซื้อชุดเครื่องเล่นแผ่นเสียง ขนาด 11 ลิตร จำนวน 1 ถัง | 2,850 | 2,850 | - | วิธีเฉพาะเจาะจง |
| 14 | จัดซื้อตู้เอกสารวางกระดาษ แบบโป๊วพี รองรับกล่อง จำนวน 4 ตัว | 360,000 | - | 360,000 | ไม่ตัดซื้อ |
| 15 | จัดซื้อเครื่องทำน้ำร้อน น้ำเย็น น้ำธรรมดา จำนวน 3 เครื่อง | 27,000 | - | 27,000 | ไม่ตัดซื้อ |
| | รวมค่าครุภัณฑ์ | 1,806,250 | 1,389,840 | 416,410 | |

หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน 33 โครงการ

| ลำดับ | รายการ | งบประมาณ | งบประมาณที่ใช้จ่ายจริง | ประหยัด | หมายเหตุ |
|-------|--|----------|------------------------|---------|------------------|
| 1 | โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านค้ำมาแซง หมู่ที่ 9 | 138,600 | 138,000 | 600 | วิธีเฉพาะเจาะจง |
| 2 | โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแสนสุข หมู่ที่ 20 | 129,000 | 128,500 | 500 | วิธีเฉพาะเจาะจง |
| 3 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาทุ่ง หมู่ที่ 3 ซอยพุกทลภาบ-ตัดป่าบ้านนาทุ่ง | 356,000 | 354,000 | 2,000 | วิธีเฉพาะเจาะจง |
| 4 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านหนองคู หมู่ที่ 6 | 471,000 | 470,000 | 1,000 | วิธีเฉพาะเจาะจง |
| 5 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนแดง หมู่ที่ 7 ทางไปวัดนครแสนคุณ | 492,000 | 490,000 | 2,000 | วิธีเฉพาะเจาะจง |
| 6 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสุขสมบูรณ์ หมู่ที่ 8 ซอยหน้าศูนย์เด็ก | 362,000 | 360,000 | 2,000 | วิธีเฉพาะเจาะจง |
| 7 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนบก หมู่ที่ 10 ซ่างประปาหมู่บ้าน - เชื่อมทางหลวงหมายเลข 4072 | 474,000 | 472,000 | 2,000 | วิธีเฉพาะเจาะจง |
| 8 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาทุ่ง หมู่ที่ 21 ซอยข้างโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาทุ่ง | 241,000 | 240,300 | 700 | วิธีเฉพาะเจาะจง |
| 9 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านค้ำมาแซง หมู่ที่ 19 | 479,000 | 476,800 | 2,200 | วิธีเฉพาะเจาะจง |
| 10 | โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านกุดเจริญ หมู่ที่ 15 | 465,000 | - | 465,000 | ยังไม่ได้จัดจ้าง |
| 11 | โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านแสนสุข หมู่ที่ 20 | 322,000 | - | 322,000 | ยังไม่ได้จัดจ้าง |
| 12 | โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมผิงจางกร บ้านเหลี่ยมเจริญ หมู่ที่ 17 ทางไปบ้านโนนเจริญ หมู่ที่ 16 | 304,000 | 303,500 | 500 | วิธีเฉพาะเจาะจง |
| 13 | โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมผิงจางกร บ้านหนองแวง หมู่ที่ 14 ทางไปบ้านทุ่งแสงตะวัน หมู่ที่ 18 | 229,000 | 228,500 | 500 | วิธีเฉพาะเจาะจง |
| 14 | โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ พร้อมลงบ่อพัก บ้านกุดประทาย หมู่ที่ 5 | 496,000 | 495,000 | 1,000 | วิธีเฉพาะเจาะจง |
| 15 | โครงการปูแอสฟัลท์ติกทับผิวคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนเจริญ หมู่ที่ 16 ซอยข้างโรงเรียน บ้านโนนขาม | 244,000 | - | 244,000 | ยังไม่ได้จัดจ้าง |
| 16 | โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านดอนม่วย หมู่ที่ 2 สายบ้านดอนม่วย หมู่ที่ 2 - บ้านโนนแดง หมู่ที่ 7 | 254,000 | 252,500 | 1,500 | วิธีเฉพาะเจาะจง |
| 17 | โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านค้ำมาแซง หมู่ที่ 9 สายของหัวไร่ | 175,000 | 174,000 | 1,000 | วิธีเฉพาะเจาะจง |
| 18 | โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านดอนม่วย หมู่ที่ 2 ซอยรอบวัด | 20,000 | 20,000 | - | วิธีเฉพาะเจาะจง |
| 19 | โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านโนนบก หมู่ที่ 10 ซอยหนองแกแยกพอบึงเพ็ง | 31,000 | 31,000 | - | วิธีเฉพาะเจาะจง |
| 20 | โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หนองแวง หมู่ที่ 14 ซอยรุ่งทิวา-บ้านโนนแดง หมู่ที่ 7 | 19,000 | 19,000 | - | วิธีเฉพาะเจาะจง |
| 21 | โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านอุดมสุข หมู่ที่ 12 ซอยหนองม่วง | 89,000 | 88,000 | 1,000 | วิธีเฉพาะเจาะจง |
| 22 | โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านกุดเจริญ หมู่ที่ 15 ซอยนายเป็ง | 121,000 | 120,000 | 1,000 | วิธีเฉพาะเจาะจง |
| 23 | โครงการการปรับปรุงถนนในเขตเทศบาลตำบลกุดประทาย | 490,000 | 488,000 | 2,000 | วิธีเฉพาะเจาะจง |
| 24 | โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ บ้านกุดเจริญ หมู่ที่ 15 | 70,000 | 69,500 | 500 | วิธีเฉพาะเจาะจง |

| ลำดับ | รายการ | งบประมาณ | งบประมาณที่ใช้จริง | ประหยัด | หมายเหตุ |
|-------|--|-------------------|--------------------|------------------|------------------|
| 25 | โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าว บ้านโนนเค็ง หมู่ที่ 7 | 70,000 | 69,500 | 500 | วิธีเฉพาะเจาะจง |
| 26 | โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าว บ้านแสนสุข หมู่ที่ 11 | 70,000 | 69,500 | 500 | วิธีเฉพาะเจาะจง |
| 27 | โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าว บ้านนาทุ่ง หมู่ที่ 3 | 70,000 | 69,500 | 500 | วิธีเฉพาะเจาะจง |
| 28 | โครงการต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ บ้านโนนขาม หมู่ที่ 1 | 371,000 | - | 371,000 | ยังไม่ได้จัดจ้าง |
| 29 | โครงการต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ พร้อมก่อสร้างรั้วด้านหน้า บ้านทุ่งแสงตะวัน หมู่ที่ 18 | 245,000 | - | 245,000 | ยังไม่ได้จัดจ้าง |
| 30 | โครงการก่อสร้างสถานที่พักผ่อนประชาชนที่บ้านเหล่า หมู่ที่ 13 | 322,000 | 321,000 | 1,000 | วิธีเฉพาะเจาะจง |
| 31 | โครงการปรับปรุงถนนกิจ (เมรุ) บ้านโนนภอย หมู่ที่ 4 | 226,000 | - | 226,000 | ยังไม่ได้จัดจ้าง |
| 32 | โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น (ช่วยหินแตก) บ้านแสนสุข หมู่ที่ 11 | 714,000 | - | 714,000 | ยังไม่ได้จัดจ้าง |
| 33 | โครงการปรับปรุงฝายน้ำล้น (ช่วยอาลอง) บ้านกุดประเทาย หมู่ที่ 5 | 274,000 | 272,500 | 1,500 | วิธีเฉพาะเจาะจง |
| | รวมค่าติดตั้งและสิ่งก่อสร้าง | 8,834,600 | 6,220,600 | 2,614,000 | |
| | รวมค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างทั้งสิ้น | 10,640,850 | 7,610,440 | 3,030,410 | |

(ลงชื่อ)  ผู้จัดทำ
 (นางสาวจิราพร วาระกรรม)
 นักวิชาการพัสดุ

(ลงชื่อ)  ผู้ตรวจสอบ
 (นายพิทักษ์ ทองพิเศษ)
 ผู้อำนวยการกองคลัง

รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เทศบาลตำบลกุดประทาย ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรายจ่ายงบลงทุนหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง แยกเป็นค่าครุภัณฑ์ จำนวน ๑๕ รายการ และค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน ๓๓ โครงการ รวมเป็น ๔๘ รายการ/โครงการ โดยมีรายละเอียดดังนี้

๑. สรุปผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้างในภาพรวมทั้งหมด ร้อยละของจำนวนโครงการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ที่ประหยัดงบประมาณได้

๑.๑ วิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนเงิน ๖,๗๖๖,๔๔๐.๐๐ บาท
๑.๒ วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวนเงิน ๘๔๔,๐๐๐.๐๐ บาท
งบประมาณทั้งสิ้น จำนวน ๑๐,๖๔๐,๘๕๐.๐๐ บาท มีวงเงินจัดซื้อจัดจ้างและทำสัญญา จำนวน ๗,๖๑๐,๔๔๐.๐๐ บาท สามารถประหยัดงบประมาณได้ จำนวน ๓,๐๓๐,๔๑๐.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๒๘.๔๘

สูตรคำนวณ

$$\begin{aligned} &= \frac{\text{งบประมาณตามเทศบัญญัติ ๒๕๖๓} - \text{วงเงินตามสัญญา} \times ๑๐๐}{\text{งบประมาณตามเทศบัญญัติ ๒๕๖๓}} \\ &= \frac{๑๐,๖๔๐,๘๕๐.๐๐ - ๗,๖๑๐,๔๔๐.๐๐ \times ๑๐๐}{๑๐,๖๔๐,๘๕๐.๐๐} \\ &= \frac{๓,๐๓๐,๔๑๐.๐๐ \times ๑๐๐}{๑๐,๖๔๐,๘๕๐.๐๐} \\ &= ๒๘.๔๘ \end{aligned}$$

๒. สรุปผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง ร้อยละของจำนวนโครงการทั้งหมด จำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

๒.๑ วิธีเฉพาะเจาะจง คิดเป็นร้อยละ ๙๗.๙๒
๒.๒ วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) คิดเป็นร้อยละ ๒.๐๘

๓. สรุปผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง ร้อยละของจำนวนโครงการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างจริง จำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

๓.๑ วิธีเฉพาะเจาะจง คิดเป็นร้อยละ ๙๗.๔๔
๓.๒ วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) คิดเป็นร้อยละ ๒.๕๖

๔. สรุปผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง ร้อยละของจำนวนเงินงบประมาณ จำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

๔.๑ วิธีเฉพาะเจาะจง คิดเป็นร้อยละ ๙๑.๘๔
๔.๒ วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) คิดเป็นร้อยละ ๘.๑๖

๕. สรุปผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง ร้อยละของจำนวนเงินงบประมาณที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างจริง จำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

๕.๑ วิธีเฉพาะเจาะจง คิดเป็นร้อยละ ๘๘.๙๑
๕.๒ วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) คิดเป็นร้อยละ ๑๑.๐๙

๖. สรุปผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง ร้อยละของการประหยัดงบประมาณที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างจริง จำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

๖.๑ วิธีเฉพาะเจาะจง คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๒๑
๖.๒ วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) คิดเป็นร้อยละ ๐.๗๙

สรุปรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

เทศบาลตำบลกุดประทาย ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรายจ่ายงบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จึงจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ และนำผลการที่ได้จากการวิเคราะห์ไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างโปร่งใส มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตรวจสอบได้ และมีความคุ้มค่า ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป ซึ่งเป็นไปตามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) โดยมีการจัดซื้อจัดจ้างแยกเป็นค่าครุภัณฑ์ จำนวน ๑๕ รายการ และค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน ๓๓ โครงการ (ตามรายละเอียดแนบท้าย)

การประหยัดงบประมาณ

๑. จากการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เทศบาลตำบลกุดประทายสามารถประหยัดงบประมาณในการจัดซื้อจัดจ้างได้ จำนวนทั้งสิ้น ๓,๐๓๐,๔๑๐.๐๐ บาท รายละเอียดดังนี้

๑.๑ วิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินงบประมาณ จำนวน ๙,๗๗๒,๘๕๐.๐๐ บาท มีวงเงินจัดซื้อจัดจ้างและทำสัญญา จำนวน ๖,๗๖๖,๔๔๐.๐๐ บาท สามารถประหยัดงบประมาณได้ จำนวน ๓,๐๐๖,๔๑๐.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๒๑

๑.๒ วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วงเงินงบประมาณ จำนวน ๘๖๘,๐๐๐.๐๐ บาท มีวงเงินจัดซื้อจัดจ้างและทำสัญญา จำนวน ๘๔๔,๐๐๐.๐๐ บาท สามารถประหยัดงบประมาณได้ จำนวน ๒๔,๐๐๐.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๐.๗๙

สรุปผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้างในภาพรวมทั้งหมด วงเงินงบประมาณทั้งสิ้น จำนวน ๑๐,๖๔๐,๘๕๐.๐๐ บาท มีวงเงินจัดซื้อจัดจ้างและทำสัญญา จำนวน ๗,๖๑๐,๔๔๐.๐๐ บาท สามารถประหยัดงบประมาณได้ จำนวน ๓,๐๓๐,๔๑๐.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๒๘.๔๘

ประเด็นปัญหาอุปสรรคจากการจัดซื้อจัดจ้าง

๑. การจัดซื้อจัดจ้าง บางโครงการเป็นงานที่ต้องกระทำความเร่งด่วน ทำให้เกิดปัญหาเรื่องระยะเวลาในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างกระชั้นชิด ส่งผลให้เกิดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดข้อผิดพลาดในการจัดซื้อจัดจ้างได้ เนื่องจากมีระยะเวลาในการตรวจสอบไม่เพียงพอ กระชั้นชิด เร่งด่วน

๒. เนื่องจากพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๐ และให้หน่วยงานของรัฐทุกหน่วยงาน ซึ่งเป็นกฎหมายใหม่ ทำให้ต้องศึกษากฎหมายและกระบวนการใหม่ทั้งหมด และมีขั้นตอนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ซับซ้อนเพิ่มขึ้น

๓. การจัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP) มักเกิดปัญหาในการเข้าใช้งานอยู่บ่อยครั้ง เนื่องจากระบบ (e-GP) มีปัญหาในการเชื่อมต่อระบบช้าและหลุดบ่อย ทำให้การปฏิบัติงานด้านจัดซื้อจัดจ้างบางโครงการล่าช้า

ผลผลิตและผลลัพธ์จากโครงการ

สำหรับโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จากการตรวจสอบพบว่าได้ผลลัพธ์เป็นไปตามวัตถุประสงค์ คุณลักษณะเฉพาะ แบบรูปรายการละเอียดที่กำหนดไว้ทุกประการ และอยู่ในระดับที่พึงพอใจของผู้ใช้งาน

แนวทางปรับปรุงการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

๑. เจ้าหน้าที่หรือผู้ปฏิบัติงานหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย ต้องศึกษาพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และกฎกระทรวง หนังสือเวียน และประกาศต่าง ๆ ที่กำหนดอย่างละเอียดถี่ถ้วน และต้องได้รับการอบรมเกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างที่ออกใหม่ เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในระเบียบ/กฎหมายที่ออกใหม่ และเพื่อไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน

๒. ให้ทุกส่วนงาน ดำเนินการให้เป็นไปตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้เจ้าหน้าที่พัสดุเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างได้ทันตามแผนที่กำหนด

๓. การบริหารสัญญาให้เป็นไปตามข้อกำหนดในสัญญาอย่างเคร่งครัด

๔. นำปัญหาและอุปสรรคที่ปรับปรุงและหาแนวทางแก้ไขกำหนดเป็นแนวปฏิบัติในคราวต่อไป

ข้อเสนอแนะ

๑. การบริหารสัญญาให้เป็นไปตามข้อกำหนดในสัญญา จะส่งผลต่อการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมายการเบิกจ่ายเงิน

๒. การให้ความรู้และการอบรมเพิ่มเติมในเรื่องระเบียบพัสดุที่มีการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมหรือแก้ไขเป็นเรื่องสำคัญที่ควรให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่

รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
เทศบาลตำบลปะทาย อำเภอเขาค้อ จังหวัดอุตรดิตถ์

| ลำดับ | วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง | ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง | | | | คิดเป็นร้อยละการประหยัด | |
|-------|--------------------------------------|------------------------------|-----------|--------------|----------------------------|-------------------------|--------|
| | | รายละเอียดตามงบประมาณ | จำนวนเงิน | จำนวนโครงการ | จำนวนเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง | | |
| ๑ | วิธีเฉพาะเจาะจง ตามมาตรา ๕๖ (๒)(ข) | รายการ/โครงการ | ๔๗ | ๓๘ | ๖,๗๖๖,๔๕๐.๐๐ | ๓,๐๐๖,๔๑๐.๐๐ | ๔๙.๒๑ |
| ๒ | ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) | | ๑ | ๑ | ๘๔๔,๐๐๐.๐๐ | ๒๔,๐๐๐.๐๐ | ๐.๒๙ |
| | รวมทั้งสิ้น | | ๔๘ | ๓๙ | ๗,๖๑๐,๔๕๐.๐๐ | ๓,๐๓๐,๔๑๐.๐๐ | ๓๐๐.๐๐ |

สรุปผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง ตามงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ร้อยละของจำนวนโครงการทั้งหมด จำแนกตามวิธีจัดซื้อจัดจ้าง

๑. วิธีเฉพาะเจาะจง ตามมาตรา ๕๖ (๒)(ข) คิดเป็นร้อยละ ๔๗ X ๑๐๐ ๔๗.๕๒ %

๒. ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) คิดเป็นร้อยละ ๑ X ๑๐๐ ๒.๐๘ %

สรุปผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง ตามงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ร้อยละของจำนวนโครงการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างจริง จำแนกตามวิธีจัดซื้อจัดจ้าง

๑. วิธีเฉพาะเจาะจง ตามมาตรา ๕๖ (๒)(ข) คิดเป็นร้อยละ ๓๘ X ๑๐๐ ๙๗.๔๔ %

๒. ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) คิดเป็นร้อยละ ๑ X ๑๐๐ ๒.๕๖ %

สรุปผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง ตามงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ร้อยละของจำนวนเงินงบประมาณ จำแนกตามวิธีจัดซื้อจัดจ้าง

| | | | |
|---|---------------|---|---------|
| ๑. วิธีเฉพาะเจาะจง ตามมาตรา ๕๖ (๒)(๗) | คิดเป็นร้อยละ | $\frac{๔,๗๗๒,๘๕๐.๐๐}{๑๐,๖๔๐,๘๕๐.๐๐} \times ๑๐๐$ | ๔๑.๘๘ % |
| ๒. ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) | คิดเป็นร้อยละ | $\frac{๘๖๘,๐๐๐.๐๐}{๑๐,๖๔๐,๘๕๐.๐๐} \times ๑๐๐$ | ๘.๑๖ % |

สรุปผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง ตามงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ร้อยละของจำนวนเงินงบประมาณที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างจริง จำแนกตามวิธีจัดซื้อจัดจ้าง

| | | | |
|---|---------------|--|---------|
| ๑. วิธีเฉพาะเจาะจง ตามมาตรา ๕๖ (๒)(๗) | คิดเป็นร้อยละ | $\frac{๖,๗๖๖,๔๔๐.๐๐}{๗,๖๑๐,๔๔๐.๐๐} \times ๑๐๐$ | ๘๘.๙๑ % |
| ๒. ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) | คิดเป็นร้อยละ | $\frac{๘๔๔,๐๐๐.๐๐}{๗,๖๑๐,๔๔๐.๐๐} \times ๑๐๐$ | ๑๑.๐๙ % |

สรุปผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง ตามงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ร้อยละของการประหยัดเงินงบประมาณที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างจริง จำแนกตามวิธีจัดซื้อจัดจ้าง

| | | | |
|---|---------------|--|---------|
| ๑. วิธีเฉพาะเจาะจง ตามมาตรา ๕๖ (๒)(๗) | คิดเป็นร้อยละ | $\frac{๓,๐๐๖,๔๑๐.๐๐}{๓,๐๓๐,๔๑๐.๐๐} \times ๑๐๐$ | ๙๙.๒๑ % |
| ๒. ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) | คิดเป็นร้อยละ | $\frac{๒๔,๐๐๐.๐๐}{๓,๐๓๐,๔๑๐.๐๐} \times ๑๐๐$ | ๐.๗๙ % |