



# บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานวิชาการและแผน สำนักปลัดเทศบาลตำบลตำบลภูผา

ที่ อบ ๕๔๔๐๑/พิเศษ

ลงวันที่ ๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รอบ ๖ เดือน (เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๓ - เดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๖๔)

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลภูผา

ตามที่เทศบาลตำบลภูผา ได้ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ และได้ประกาศใช้แผนดำเนินงาน เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๓ นั้น

บัดนี้ งานวิชาการและแผน สำนักปลัดเทศบาลตำบลภูผา ได้ดำเนินการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ รอบ ๖ เดือน (เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ - เดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๖๔) เสร็จเรียบร้อยแล้ว ในรอบ ๖ เดือน (เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๓ - เดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๖๔) มีจำนวน ๑๔๑ โครงการ มีการดำเนินการตามแผนการดำเนินงาน จำนวน ๓๘ โครงการ จึงขอรายงานผลการดำเนินงานให้ผู้บริหารท้องถิ่น ทราบ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวสุกฤตา สุมะณา)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

-ทราบ

(นางอภิสราร วงษ์วัน)  
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

-ทราบ

(นายสุรสิทธิ์ ชรรรมเรียง)  
หัวหน้าสำนักปลัด

-ทราบ

(นายวุฒิภูมิ สุรเสน)  
ปลัดเทศบาลตำบลภูผา

-ทราบ

(นายวุฒิภูมิ สุรเสน)  
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่  
นายกเทศมนตรีตำบลภูผา

สรุปโครงการ/กิจกรรม ตามแผนการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

รอบ ๖ เดือน (เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๓ - เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔)

เทศบาลตำบลกุดประทาย อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

\*\*\*\*\*

๑.โครงการที่ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว มีจำนวน ๓๘ โครงการ งบประมาณ ๓๙,๕๓๙,๘๙๐ บาท ดังนี้

๑.๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ จำนวน ๒๒ โครงการ

ลำดับที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	เบิกจ่ายจำนวน	ผู้รับผิดชอบ
๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านเสียมเจริญ หมู่ที่ ๑๗ ทางไปหนองสองห้อง	๓๗๐,๐๐๐	๓๖๗,๕๐๐	กองช่าง
๒	โครงการก่อสร้างถนน คสล.(ภายในหมู่บ้าน) บ้านโนนบก หมู่ที่ ๑๐ ซอยหนองแก	๓๖๕,๐๐๐	๓๖๒,๕๐๐	กองช่าง
๓	โครงการก่อสร้างถนน คสล.(ภายในหมู่บ้าน) บ้านหนองแวง หมู่ที่ ๑๔ - บ้านโนนเค็ง หมู่ที่ ๗	๓๘๔,๐๐๐	๓๘๒,๕๐๐	กองช่าง
๔	โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านค่านาแซง หมู่ที่ ๙ (ซอยหน้าศูนย์เด็ก)	๔๙๐,๐๐๐	๔๘๕,๕๐๐	กองช่าง
๕	โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านโนนขาม หมู่ที่ ๑ (ซอยหนองกอก)ต่อ คสล.เดิม	๓๘๔,๐๐๐	๓๘๒,๕๐๐	กองช่าง
๖	โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านโนนเจริญ หมู่ที่ ๑๖ - บ้านเสียมเจริญ หมู่ที่ ๑๗	๓๘๔,๐๐๐	๓๘๒,๕๐๐	กองช่าง
๗	โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านหนองคู หมู่ที่ ๖ (ซอยรอบบ้านไปทางลาดยาง)	๓๖๐,๐๐๐	๓๕๗,๕๐๐	กองช่าง
๘	โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านเหล่า หมู่ที่ ๑๓ (ซอยข้างเทศบาล)	๓๗๑,๐๐๐	๓๖๘,๕๐๐	กองช่าง
๙	โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางระบบระบายน้ำ ภายในสำนักงาน หน้า ๑๖๖๙	๓๒๖,๐๐๐	๓๒๐,๕๐๐	กองช่าง
๑๐	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ หน้าสำนักงานเทศบาล	๔๙๙,๐๐๐	๔๙๘,๐๐๐	กองช่าง
๑๑	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำบ้านกุดประทาย หมู่ที่ ๕ (ฝั่งร้านค้าชุมชนหมู่บ้าน) ทางไปห้วยจันดา	๔๙๖,๐๐๐	๔๙๕,๕๐๐	กองช่าง
๑๒	โครงการสร้างท่อเหลี่ยม (ห้วยน้ำจาง) บ้านแสนสุข หมู่ที่ ๑๑ - บ้านโนนบก หมู่ที่ ๑๐	๓๙๒,๐๐๐	๓๙๐,๕๐๐	กองช่าง
๑๓	โครงการสร้างท่อเหลี่ยม บ้านกุดเจริญ หมู่ที่ ๑๕ - บ้านโนนกอย หมู่ที่ ๔	๔๕๒,๐๐๐	๔๔๒,๕๐๐	กองช่าง
๑๔	โครงการเกรดปรับแต่งถนนในเขตเทศบาลตำบลกุดประทาย	๔๘๙,๐๐๐	๔๘๗,๕๐๐	กองช่าง
๑๕	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านค่านาแซง หมู่ที่ ๑๙ ทางไปท่าเสื่อคอย	๑๑๐,๐๐๐	๑๐๙,๐๐๐	กองช่าง



๑๖	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านค่านาแซง หมู่ที่ ๙ ซอยลุงช้าง (ใกล้วัดป่าค่านาแซง)	๓๘,๐๐๐	๓๗,๐๐๐	กองช่าง
๑๗	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านนาทุ่ง หมู่ที่ ๓ ซอยคอกหมู - ซอยทรายทอง หมู่ที่ ๑๒	๓๙,๕๐๐	๓๘,๕๐๐	กองช่าง
๑๘	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านโนนกออย หมู่ที่ ๔ ไปสะพานไม้โนนสว่าง	๑๙๔,๐๐๐	๑๙๓,๐๐๐	กองช่าง
๑๙	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านโนนเค็ง หมู่ที่ ๗ ทางไปคลองชลประทาน	๑๖๒,๗๐๐	๑๖๑,๗๐๐	กองช่าง
๒๐	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านโนนเค็ง หมู่ที่ ๗ ทางไปวัดนครแสนคุณ	๘๗,๖๐๐	๘๖,๖๐๐	กองช่าง
๒๑	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านอุดมสุข หมู่ที่ ๑๒ ซอยสามอำเภอ	๑๐๐,๐๐๐	๙๙,๐๐๐	กองช่าง
๒๒	ค่าจ้างออกแบบและควบคุมงาน	๓๐๐,๐๐๐	๒๙๔,๑๕๐	กองช่าง
	รวม ๒๒ โครงการ	๙๒๑,๘๐๐	๙๐๙,๙๕๐	

## ๑.๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม จำนวน ๙ โครงการ

ลำดับที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	เบิกจ่ายจำนวน	ผู้รับผิดชอบ
๑	โครงการตั้งจุดบริการช่วยเหลือประชาชนและรณรงค์ป้องกัน อุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาล	๖๖,๐๐๐	๕๗,๐๐๐	งานป้องกันฯ
๒	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	๒,๔๗๕,๐๙๐	๗๕๘,๘๘๐	กองการศึกษา
๓	ค่าอาหารเสริม (นม)	๒,๕๗๖,๒๐๐	๕๙๘,๑๗๔.๑๒ ๑,๐๒๗,๖๒๑.๑๔	กองการศึกษา
๔	โครงการปรับปรุงห้องน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๔๒๖,๐๐๐	๔๒๕,๐๐๐	กองการศึกษา
๕	เงินอุดหนุนอาหารกลางวัน	๓,๘๔๔,๐๐๐	๑,๙๒๐,๕๖๐	กองการศึกษา
๖	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๑๕,๕๑๒,๐๐๐	๘,๑๑๕,๙๐๐	สำนักปลัด
๗	เบี้ยยังชีพคนพิการ	๔,๖๘๔,๘๐๐	๒,๑๒๐,๔๐๐	สำนักปลัด
๘	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	๙๐,๐๐๐	๓๑,๕๐๐	สำนักปลัด
๙	เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ	๓๐๒,๐๐๐	๓๐๒,๐๐๐	สำนักปลัด
	รวม ๙ โครงการ	๒๙,๙๗๖,๐๙๐	๑๕,๓๕๗,๐๓๕.๒๖	

## ๑.๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร จำนวน ๒ โครงการ

ลำดับที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	เบิกจ่ายจำนวน	ผู้รับผิดชอบ
๑	โครงการฝึกอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง เจ้าหน้าที่ รักษาความปลอดภัยประจำหน่วยเลือกตั้งและผู้ช่วยเหลือปฏิบัติ หน้าที่ในการคัดกรองเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙	๖๐,๐๐๐	๓๗,๘๒๐	สำนักปลัด
๒	โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นเทศบาลตำบล กุศประทาย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔	๓๐๐,๐๐๐	๒๙๒,๐๒๐	สำนักปลัด

๓	โครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น	๑,๓๐๐,๐๐๐	๑,๒๙๓,๙๓๙.๕๖	สำนักปลัด
๔	โครงการสถานที่ทำงานนอกระยะ นำทำงาน	๓๐,๐๐๐	๑๙,๙๙๘	สำนักปลัด
๕	โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินด้วยระบบ ภูมิสารสนเทศ (ระยะที่ ๑ การจัดทำแผนที่แม่บท)	๔๙๐,๐๐๐	๔๙๐,๐๐๐	กองคลัง
๖	โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินด้วยระบบ ภูมิสารสนเทศ ระยะที่ ๒ การสำรวจและจัดเก็บข้อมูลภาคสนาม เขตเทศบาลตำบลภูผาทราย	๔๙๐,๐๐๐	๔๙๐,๐๐๐	กองคลัง
	รวม ๖ โครงการ	๒,๖๗๐,๐๐๐	๒,๖๒๓,๗๗๘	

## ๔. ครุภัณฑ์ มีจำนวน ๑ โครงการ

ลำดับที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	เบิกจ่ายจำนวน	ผู้รับผิดชอบ
๑	ป้ายสามเหลี่ยมหยุดตรวจแบบ ๒ ระบบ	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	งานป้องกันฯ
	รวม ๑ โครงการ	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	

ผลการประเมินระดับความสำเร็จ ในการบรรลุเป้าหมายตามแผนพัฒนา (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)  
(เฉพาะในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔และโอนงบประมาณ) ในรอบ ๖ เดือนแรก  
เดือนตุลาคม ๒๕๖๓ - มีนาคม ๒๕๖๔

๑. โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) (เฉพาะในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔/โอนงบประมาณและเงินกู้) มีจำนวนทั้งหมด ๑๔๑ โครงการ สามารถดำเนินการได้ ๓๘ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๒๖.๙๕ ของโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) (เฉพาะในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ และโอนงบประมาณ) ทั้งหมด

๑.๑ โครงการที่ดำเนินการเสร็จแล้วมีจำนวน ๓๘ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๒๖.๙๕