



รายงานแผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน
และการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน
(เดือนตุลาคม พ.ศ. 2567 – เดือนมีนาคม พ.ศ. 2568)



เทศบาลตำบลกุดประทาย
อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี



สารบัญ

เรื่อง	หน้า
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	1
แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา	จำนวน 22 โครงการ
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านเศรษฐกิจ	9
แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน	จำนวน 9 โครงการ
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนา คนและสังคม	10
แผนงาน บริหารงานทั่วไป	จำนวน 1 โครงการ
แผนงาน การศึกษา	จำนวน 8 โครงการ
แผนงาน สาธารณสุข	จำนวน 25 โครงการ
แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน	จำนวน 6 โครงการ
แผนงาน ศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	จำนวน 4 โครงการ
แผนงาน การเกษตร	จำนวน 1 โครงการ
แผนงาน รักษาความสงบภายใน	จำนวน 1 โครงการ
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านแหล่งน้ำ	20
แผนงาน สาธารณสุข	จำนวน 1 โครงการ
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการเมืองการบริหาร	20
แผนงาน บริหารงานทั่วไป	จำนวน 3 โครงการ
แผนงาน การรักษาความสงบภายใน	จำนวน 4 โครงการ
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	22
แผนงาน สาธารณสุข	จำนวน 1 โครงการ
แผนงาน การเกษตร	จำนวน 2 โครงการ
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการท่องเที่ยว	23
แผนงาน การเกษตร	จำนวน 1 โครงการ
แผนงาน ศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	จำนวน 1 โครงการ

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (รอบ 6 เดือน)

(เดือนตุลาคม พ.ศ. 2567 - เดือนมีนาคม พ.ศ. 2568)

เทศบาลตำบลกุดประทาย อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา จำนวน 22 โครงการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ
1	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก บ้านดอนม่วย หมู่ที่ 2 สี่แยกบ้านคำชุมชน	406,000	สถานะ : ดำเนินการแล้ว ผลตามตัวชี้วัด : 1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนมีความพึงพอใจในการสัญจร ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 75 ผลตามเป้าหมาย : ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 165.00 เมตร หนา 0.15 เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 660.00 ตร.ม. และงานเกลี่ยปรับแต่ง ไหล่ทางลูกรัง ข้างละ 0.50 เมตร 2 ข้าง หนา 0.12 เมตร มีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 19.80 ลบ.ม. (ตามแบบเทศบาลกำหนด) และติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย	404,900	1,100	กองช่าง
2	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก บ้านแสนสุข หมู่ที่ 20 – บ้านหนองแวง หมู่ที่ 14	394,000	สถานะ : ดำเนินการแล้ว ผลตามตัวชี้วัด : 1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนมีความพึงพอใจในการสัญจร ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 75 ผลตามเป้าหมาย : ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทางยาว 130.00 เมตร หนา 0.15 เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 650.00 ตร.ม. และงานเกลี่ยปรับแต่งไหล่ทางลูกรัง ข้างละ 0.50 เมตร 2 ข้าง หนา 0.12 เมตร มีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 15.60 ลบ.ม. (ตามแบบเทศบาลกำหนด) และติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย	392,900	1,100	กองช่าง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ
3	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก บ้านหนองแขวง หมู่ที่ 14 – บ้านแสนสุข หมู่ที่ 20	394,000	สถานะ : ดำเนินการแล้ว ผลตามตัวชี้วัด : 1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนมีความพึงพอใจในการสัญจร ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 75 ผลตามเป้าหมาย : ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทางยาว 130.00 เมตร หนา 0.15 เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 650.00 ตร.ม. และงานเกลี่ยปรับแต่งไหล่ทางลูกรัง ข้างละ 0.50 เมตร 2 ข้าง หนา 0.12 เมตร มีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 15.60 ลบ.ม. (ตามแบบเทศบาลกำหนด) และติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย	392,900	1,100	กองช่าง
4	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก บ้านกุดเจริญ หมู่ที่ 15 ซอยห้วยมะไฟใต้	452,000	สถานะ : ดำเนินการแล้ว ผลตามตัวชี้วัด : 1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนมีความพึงพอใจในการสัญจร ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 75 ผลตามเป้าหมาย : ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทางยาว 150.00 เมตร หนา 0.15 เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 750.00 ตร.ม. และงานเกลี่ยปรับแต่งไหล่ทางลูกรัง ข้างละ 0.50 เมตร 2 ข้าง หนา 0.12 เมตร มีปริมาตรลูกรัง ไม่น้อยกว่า 18.00 ลบ.ม. (ตามแบบเทศบาลกำหนด) และติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย	450,900	1,100	กองช่าง
5	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก บ้านกุดประทาย หมู่ที่ 5 ซอยกกขาม	452,000	สถานะ : ดำเนินการแล้ว ผลตามตัวชี้วัด : 1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนมีความพึงพอใจในการสัญจร ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 75 ผลตามเป้าหมาย : ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทางยาว 150.00 เมตร หนา 0.15 เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 750.00 ตร.ม. และงานเกลี่ยปรับแต่งไหล่ทางลูกรัง ข้างละ 0.50 เมตร 2 ข้าง หนา 0.12 เมตร มีปริมาตรลูกรัง ไม่น้อยกว่า 18.00 ลบ.ม. (ตามแบบเทศบาลกำหนด) และติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย	450,900	1,100	กองช่าง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ
6	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก บ้านทุ่งแสงตะวัน หมู่ที่ 18 ซอยทุ่งแสง	455,000	สถานะ : ดำเนินการแล้ว ผลตามตัวชี้วัด : 1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนมีความพึงพอใจในการสัญจร ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 75 ผลตามเป้าหมาย : ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 188.00 เมตร หนา 0.15 เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 752.00 ตร.ม. ไม่มีไหล่ทาง (ตามแบบเทศบาลกำหนด) และติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย	454,500	500	กองช่าง
7	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก บ้านนาทุ่ง หมู่ที่ 21 ซอยศาลากลางบ้าน	452,000	สถานะ : ดำเนินการแล้ว ผลตามตัวชี้วัด : 1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนมีความพึงพอใจในการสัญจร ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 75 ผลตามเป้าหมาย : ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทางยาว 150.00 เมตร หนา 0.15 เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 750.00 ตร.ม. และงานเกลี่ยปรับแต่งไหล่ทางลูกรัง ข้างละ 0.50 เมตร 2 ข้าง หนา 0.12 เมตร มีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 18.00 ลบ.ม. (ตามแบบเทศบาลกำหนด) และติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย	450,900	1,100	กองช่าง
8	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก บ้านนาทุ่ง หมู่ที่ 3 ซอยหนองแมว	452,000	สถานะ : ดำเนินการแล้ว ผลตามตัวชี้วัด : 1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนมีความพึงพอใจในการสัญจร ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 75 ผลตามเป้าหมาย : ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทางยาว 150.00 เมตร หนา 0.15 เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 750.00 ตร.ม. และงานเกลี่ยปรับแต่งไหล่ทางลูกรัง ข้างละ 0.50 เมตร 2 ข้าง หนา 0.12 เมตร มีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 18.00 ลบ.ม. (ตามแบบเทศบาลกำหนด) และติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย	450,900	1,100	กองช่าง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ
9	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก บ้านโนนกอย หมู่ที่ 4 ซอยแม่บู่สีดี	270,000	สถานะ : ดำเนินการแล้ว ผลตามตัวชี้วัด : 1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนมีความพึงพอใจในการสัญจร ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 75 ผลตามเป้าหมาย : ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 110.00 เมตร หนา 0.15 เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 440.00 ตร.ม. และงานเกลี่ยปรับแต่งไหล่ทางลูกรัง ข้างละ 0.50 เมตร 2 ข้าง หนา 0.12 เมตร มีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 13.20 ลบ.ม. (ตามแบบเทศบาลกำหนด) และติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย	269,500	500	กองช่าง
10	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก บ้านโนนเค็ง หมู่ที่ 7 – บ้านโนนเจริญ หมู่ที่ 16	452,000	สถานะ : ดำเนินการแล้ว ผลตามตัวชี้วัด : 1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนมีความพึงพอใจในการสัญจร ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 75 ผลตามเป้าหมาย : ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทางยาว 150.00 เมตร หนา 0.15 เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 750.00 ตร.ม. และงานเกลี่ยปรับแต่งไหล่ทางลูกรัง ข้างละ 0.50 เมตร 2 ข้าง หนา 0.12 เมตร มีปริมาตรลูกรัง ไม่น้อยกว่า 18.00 ลบ.ม. (ตามแบบเทศบาลกำหนด) และติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย	450,900	1,100	กองช่าง
11	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก บ้านโนนเจริญ หมู่ที่ 16 – บ้านแสนสุข หมู่ที่ 11	452,000	สถานะ : ดำเนินการแล้ว ผลตามตัวชี้วัด : 1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนมีความพึงพอใจในการสัญจร ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 75 ผลตามเป้าหมาย : ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทางยาว 150.00 เมตร หนา 0.15 เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 750.00 ตร.ม. และงานเกลี่ยปรับแต่งไหล่ทางลูกรัง ข้างละ 0.50 เมตร 2 ข้าง หนา 0.12 เมตร มีปริมาตรลูกรัง ไม่น้อยกว่า 18.00 ลบ.ม. (ตามแบบเทศบาลกำหนด) และติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย	450,900	1,100	กองช่าง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ
12	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก บ้านโนนบก หมู่ที่ 4 – บ้านนาทุ่ง หมู่ที่ 3	452,000	สถานะ : ดำเนินการแล้ว ผลตามตัวชี้วัด : 1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนมีความพึงพอใจในการสัญจร ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 75 ผลตามเป้าหมาย : ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 185.00 เมตร หนา 0.15 เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 740.00 ตร.ม. และงานเกลี่ยปรับแต่งไหล่ทางลูกรัง ข้างละ 0.50 เมตร 2 ข้าง หนา 0.12 เมตร มีปริมาตรลูกรัง ไม่น้อยกว่า 22.20 ลบ.ม. (ตามแบบเทศบาลกำหนด) และติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย	451,500	500	กองช่าง
13	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก บ้านสุขสมบูรณ์ หมู่ที่ 8 ซอยมีทรัพย์	255,000	สถานะ : ดำเนินการแล้ว ผลตามตัวชี้วัด : 1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนมีความพึงพอใจในการสัญจร ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 75 ผลตามเป้าหมาย : ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 105.00 เมตร หนา 0.15 เมตร มีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 420.00 ตร.ม. (ตามแบบเทศบาลกำหนด) และติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย	254,500	500	กองช่าง
14	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก บ้านสุขสมบูรณ์ หมู่ที่ 8 ซอยศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก	207,000	สถานะ : ดำเนินการแล้ว ผลตามตัวชี้วัด : 1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนมีความพึงพอใจในการสัญจร ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 75 ผลตามเป้าหมาย : ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 85.00 เมตร หนา 0.15 เมตร มีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 340.00 ตร.ม. ไม่มีไหล่ทาง (ตามแบบเทศบาลกำหนด) และติดตั้งป้าย โครงการ จำนวน 1 ป้าย	206,500	500	กองช่าง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ
15	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก บ้านเสียมเจริญ หมู่ที่ 17 – บ้านโนนเจริญ หมู่ที่ 16	452,000	สถานะ : ดำเนินการแล้ว ผลตามตัวชี้วัด : 1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนมีความพึงพอใจในการสัญจร ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 75 ผลตามเป้าหมาย : ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทางยาว 150.00 เมตร หนา 0.15 เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 750.00 ตร.ม. และงานเกลี่ยปรับแต่งไหล่ทางลูกรัง ข้างละ 0.50 เมตร 2 ข้าง หนา 0.12 เมตร มีปริมาตรลูกรัง ไม่น้อยกว่า 18.00 ลบ.ม. (ตามแบบเทศบาลกำหนด) และติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย	450,900	1,100	กองช่าง
16	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก บ้านแสนสุข หมู่ที่ 11 ซอยสุขเจริญ	412,000	สถานะ : ดำเนินการแล้ว ผลตามตัวชี้วัด : 1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนมีความพึงพอใจในการสัญจร ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 75 ผลตามเป้าหมาย : ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 170.00 เมตร หนา 0.15 เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 680.00 ตร.ม. ไม่มีไหล่ทาง (ตามแบบเทศบาลกำหนด) และติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย	411,500	500	กองช่าง
17	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก บ้านหนองคู หมู่ที่ 6 ซอยรอบโรงเรียน	445,000	สถานะ : ดำเนินการแล้ว ผลตามตัวชี้วัด : 1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนมีความพึงพอใจในการสัญจร ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 75 ผลตามเป้าหมาย : ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 182.00 เมตร หนา 0.15 เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 728.00 ตร.ม. และงานเกลี่ยปรับแต่งไหล่ทางลูกรัง ข้างละ 0.50 เมตร 2 ข้าง หนา 0.12 เมตร มีปริมาตรลูกรัง ไม่น้อยกว่า 21.84 ลบ.ม. (ตามแบบเทศบาลกำหนด) และติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย	444,500	500	กองช่าง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ
18	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก บ้านเหล่า หมู่ที่ 13 ซอยโนนขาม นาป่าจิก	452,000	สถานะ : ดำเนินการแล้ว ผลตามตัวชี้วัด : 1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนมีความพึงพอใจในการสัญจร ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 75 ผลตามเป้าหมาย : ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทางยาว 150.00 เมตร หนา 0.15 เมตร มีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 750.00 เมตร และงานเกลี่ยปรับแต่งไหล่ทางลูกรัง ข้างละ 0.50 เมตร 2 ข้าง หนา 0.12 เมตร มีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 18.00 ลบ.ม. (ตามแบบเทศบาลกำหนด) และติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย	450,900	1,100	กองช่าง
19	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก บ้านอุดมสุข หมู่ที่ 12 ซอยหนองม่วง	452,000	สถานะ : ดำเนินการแล้ว ผลตามตัวชี้วัด : 1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนมีความพึงพอใจในการสัญจร ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 75 ผลตามเป้าหมาย : ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทางยาว 150.00 เมตร หนา 0.15 เมตร มีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 750.00 เมตร และงานเกลี่ยปรับแต่งไหล่ทางลูกรัง ข้างละ 0.50 เมตร 2 ข้าง หนา 0.12 เมตร มีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 18.00 ลบ.ม. (ตามแบบเทศบาลกำหนด) และติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย	450,900	1,100	กองช่าง
20	โครงการก่อสร้าง ท่อเหลี่ยม ร่องหัววัว บ้านค่านาแซง หมู่ที่ 9	427,000	สถานะ : ดำเนินการแล้ว ผลตามตัวชี้วัด : 1 สาย ผลตามเป้าหมาย : ท่อเหลี่ยมผิวการจราจร กว้าง 5.20 เมตร ขนาดช่อง 1.80 เมตร x 1.80 เมตร จำนวน 4 ช่อง (ตามแบบองค์การบริหารส่วน จังหวัดอุบลราชธานี/ตามแบบเทศบาลกำหนด) และติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย	420,000	7,000	กองช่าง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ
21	โครงการก่อสร้าง ระบบระบายน้ำ พร้อมบ่อบำบัด บ้าน คำนาแซง หมู่ที่ 9 ซอยร้านค้าแม่จอม	496,000	สถานะ : ดำเนินการแล้ว ผลตามตัวชี้วัด : 1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนมีความพึงพอใจในการสัญจร ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 75 ผลตามเป้าหมาย : งานวางท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.60 x 1.00 เมตร ยาว 215.00 เมตร พร้อมบ่อบำบัดคอนกรีตเสริมเหล็ก (รายละเอียดตาม แบบแปลน/ใบประมาณราคา) (ตามแบบเทศบาลกำหนด) และติดตั้ง ป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย	474,000	2,200	กองช่าง
22	โครงการก่อสร้าง ระบบระบายน้ำ พร้อมบ่อบำบัด บ้านเหล่า หมู่ที่ 13	496,000	สถานะ : ดำเนินการแล้ว ผลตามตัวชี้วัด : 1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนมีความพึงพอใจในการสัญจร ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 75 ผลตามเป้าหมาย : งานวางท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.60 x 1.00 เมตร ยาว 215.00 เมตร พร้อมบ่อบำบัดคอนกรีตเสริมเหล็ก (รายละเอียดตาม แบบแปลน/ใบประมาณราคา) (ตามแบบเทศบาลกำหนด) และติดตั้ง ป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย	474,000	2,200	กองช่าง

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านเศรษฐกิจ

แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน จำนวน 9 โครงการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ
1	โครงการชมรมผู้สูงอายุ	20,000	สถานะ : ยังไม่ดำเนินการ	-	20,000	สำนักปลัด
2	โครงการฝึกอาชีพ ฝึกอบรมการทำปลาสามและขนม	30,000	สถานะ : ยังไม่ดำเนินการ	-	30,000	สำนักปลัด
3	โครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ	20,000	สถานะ : ยังไม่ดำเนินการ	-	20,000	สำนักปลัด
4	โครงการส่งเสริมการใช้สารอินทรีย์ทดแทนสารเคมี ทางการเกษตร ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกร	50,000	สถานะ : ยังไม่ดำเนินการ	-	50,000	สำนักปลัด
5	โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการเลี้ยงแพะเนื้อ	20,000	สถานะ : ยังไม่ดำเนินการ	-	20,000	สำนักปลัด
6	โครงการส่งเสริมสนับสนุนสินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์	20,000	สถานะ : ยังไม่ดำเนินการ	-	20,000	สำนักปลัด
7	โครงการส่งเสริมอาชีพด้านเกษตรกรรม สินค้าการเกษตร การแปรรูป	20,000	สถานะ : ยังไม่ดำเนินการ	-	20,000	สำนักปลัด
8	โครงการส่งเสริมอาชีพด้านหัตถกรรม จักสาน งานช่างฝีมือ	20,000	สถานะ : ยังไม่ดำเนินการ	-	20,000	สำนักปลัด
9	โครงการอบรมสร้างอาชีพ	20,000	สถานะ : ยังไม่ดำเนินการ	-	20,000	สำนักปลัด

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านคนและสังคม

แผนงาน บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 โครงการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ
1	โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	50,000	สถานะ : ยังไม่ดำเนินการ	-	50,000	สำนักปลัด

แผนงาน การศึกษา จำนวน 8 โครงการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ
1	โครงการเดินทางปลอดภัย สวมหมวกนิรภัย เมื่อนั่งรถจักรยานยนต์	50,000	สถานะ : ยังไม่ดำเนินการ	-	50,000	กองการศึกษา
2	โครงการส่งเสริมสนับสนุนกิจการสภาเด็กและเยาวชน	40,000	สถานะ : ยังไม่ดำเนินการ	-	40,000	กองการศึกษา
3	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการครู ผู้ช่วยครู ผู้ดูแลเด็ก	50,000	สถานะ : ยังไม่ดำเนินการ	-	50,000	กองการศึกษา
4	โครงการประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	20,000	สถานะ : ยังไม่ดำเนินการ	-	20,000	กองการศึกษา
5	โครงการวิทยาศาสตร์ปฐมวัย	20,000	สถานะ : ยังไม่ดำเนินการ	-	20,000	กองการศึกษา
6	โครงการสนับสนุนการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	70,000	สถานะ : ดำเนินการแล้ว ผลตามตัวชี้วัด : 1. ปีละ 1 ครั้ง ผลตามเป้าหมาย : เด็กและเยาวชน ในเขตเทศบาลตำบลกุดประพาย ได้แสดงออกร่วมกับผู้อื่นทำให้เกิด ความร่วมมือและอยากเรียนรู้ร่วมกับ ผู้อื่น	65,410	4,590	กองการศึกษา
7	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	3,339,956	สถานะ : อยู่ระหว่างดำเนินการ	1,279,980	2,059,976	กองการศึกษา
8	เงินอุดหนุนอาหารกลางวัน	4,414,800	สถานะ : อยู่ระหว่างดำเนินการ	2,723,639	1,691,161	กองการศึกษา

แผนงาน สาธารณสุข จำนวน 25 โครงการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ
1	โครงการ 1 อปท. 1 สวนสมุนไพร เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม	30,000	สถานะ : ยังไม่ดำเนินการ	-	30,000	สำนักปลัด
2	โครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุกเพื่อ ลดภาวะคลอด ก่อนกำหนด	30,000	สถานะ : ยังไม่ดำเนินการ	-	30,000	สำนักปลัด
3	โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัข บ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระ เจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราช กุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	150,000	สถานะ : ดำเนินการแล้ว ผลตามตัวชี้วัด : ร้อยละ 100 ไม่มีโรค พิษสุนัขบ้าเกิดขึ้นในเขตตำบลกุดประพาย ผลตามเป้าหมาย : ไม่มีการเกิดโรคพิษ สุนัขบ้า ในเขตตำบลกุดประพาย	139,520	10,480	สำนักปลัด
4	โครงการอบรมให้ความรู้การใช้เครื่องพ่นหมอกควัน ให้กับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน และเจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลกุดประพาย	20,000	สถานะ : ยังไม่ดำเนินการ	-	20,000	สำนักปลัด
5	โครงการอุดหนุนการดำเนินงานตามแนวทาง โครงการ พระราชดำริ ด้านสาธารณสุข บ้านโนนขาม หมู่ที่ 1	20,000	สถานะ : ดำเนินการแล้ว ผลตามตัวชี้วัด : 1. อุดหนุนงบประมาณ ร้อยละ 100 ของงบประมาณ 2. โครงการดำเนินการตามแนวทาง โครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข ตามเป้าหมาย : อุดหนุนงบประมาณการ จัดทำโครงการตามแนวทางพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข จำนวนไม่น้อยกว่า 1 โครงการ	20,000.00	-	สำนักปลัด

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ
6	โครงการอุดหนุน การดำเนินงานตาม แนวทางโครงการ พระราชดำริ ด้านสาธารณสุข บ้านดอนม่วย หมู่ที่ 2	20,000	สถานะ : ดำเนินการแล้ว ผลตามตัวชี้วัด : 1. อุดหนุนงบประมาณร้อยละ 100 ของงบประมาณ 2. โครงการดำเนินการตามแนวทางโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข ผลตามเป้าหมาย : อุดหนุนงบประมาณการจัดทำโครงการตามแนวทาง พระราชดำริ ด้านสาธารณสุข จำนวนไม่น้อยกว่า 1 โครงการ	20,000	-	สำนักปลัด
7	โครงการอุดหนุน การดำเนินงานตาม แนวทางโครงการ พระราชดำริ ด้านสาธารณสุข บ้านนาทุ่ง หมู่ที่ 3	20,000	สถานะ : ดำเนินการแล้ว ผลตามตัวชี้วัด : 1. อุดหนุนงบประมาณร้อยละ 100 ของงบประมาณ 2. โครงการดำเนินการตามแนวทางโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข ผลตามเป้าหมาย : อุดหนุนงบประมาณการจัดทำโครงการตามแนวทาง พระราชดำริ ด้านสาธารณสุข จำนวนไม่น้อยกว่า 1 โครงการ	20,000	-	สำนักปลัด
8	โครงการอุดหนุน การดำเนินงานตาม แนวทางโครงการ พระราชดำริ ด้านสาธารณสุข บ้านโนนกอย หมู่ที่ 4	20,000	สถานะ : ดำเนินการแล้ว ผลตามตัวชี้วัด : 1. อุดหนุนงบประมาณร้อยละ 100 ของงบประมาณ 2. โครงการดำเนินการตามแนวทางโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข ผลตามเป้าหมาย : อุดหนุนงบประมาณการจัดทำโครงการตามแนวทาง พระราชดำริ ด้านสาธารณสุข จำนวนไม่น้อยกว่า 1 โครงการ	20,000	-	สำนักปลัด
9	โครงการอุดหนุน การดำเนินงานตาม แนวทางโครงการ พระราชดำริ ด้านสาธารณสุข บ้านกุดประพาย หมู่ที่ 5	20,000	สถานะ : ดำเนินการแล้ว ผลตามตัวชี้วัด : 1. อุดหนุนงบประมาณร้อยละ 100 ของงบประมาณ 2. โครงการดำเนินการตามแนวทางโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข ผลตามเป้าหมาย : อุดหนุนงบประมาณการจัดทำโครงการตามแนวทาง พระราชดำริ ด้านสาธารณสุข จำนวนไม่น้อยกว่า 1 โครงการ	20,000	-	สำนักปลัด

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ
10	โครงการอุดหนุน การดำเนินงานตาม แนวทางโครงการ พระราชดำริ ด้านสาธารณสุข บ้านหนองคู หมู่ที่ 6	20,000	สถานะ : ดำเนินการแล้ว ผลตามตัวชี้วัด : 1. อุดหนุนงบประมาณร้อยละ 100 ของงบประมาณ 2. โครงการดำเนินการตามแนวทางโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข ผลตามเป้าหมาย : อุดหนุนงบประมาณการจัดทำโครงการตามแนวทาง พระราชดำริ ด้านสาธารณสุข จำนวนไม่น้อยกว่า 1 โครงการ	20,000	-	สำนักปลัด
11	โครงการอุดหนุน การดำเนินงานตาม แนวทางโครงการ พระราชดำริ ด้านสาธารณสุข บ้านโนนเค็ง หมู่ที่ 7	20,000	สถานะ : ดำเนินการแล้ว ผลตามตัวชี้วัด : 1. อุดหนุนงบประมาณร้อยละ 100 ของงบประมาณ 2. โครงการดำเนินการตามแนวทางโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข ผลตามเป้าหมาย : อุดหนุนงบประมาณการจัดทำโครงการตามแนวทาง พระราชดำริ ด้านสาธารณสุข จำนวนไม่น้อยกว่า 1 โครงการ	20,000	-	สำนักปลัด
12	โครงการอุดหนุน การดำเนินงานตาม แนวทางโครงการ พระราชดำริ ด้านสาธารณสุข บ้านสุขสมบูรณ์ หมู่ที่ 8	20,000	สถานะ : ดำเนินการแล้ว ผลตามตัวชี้วัด : 1. อุดหนุนงบประมาณร้อยละ 100 ของงบประมาณ 2. โครงการดำเนินการตามแนวทางโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข ผลตามเป้าหมาย : อุดหนุนงบประมาณการจัดทำโครงการตามแนวทาง พระราชดำริ ด้านสาธารณสุข จำนวนไม่น้อยกว่า 1 โครงการ	20,000	-	สำนักปลัด
13	โครงการอุดหนุน การดำเนินงานตาม แนวทางโครงการ พระราชดำริ ด้านสาธารณสุข บ้านค่านาแซง หมู่ที่ 9	20,000	สถานะ : ดำเนินการแล้ว ผลตามตัวชี้วัด : 1. อุดหนุนงบประมาณร้อยละ 100 ของงบประมาณ 2. โครงการดำเนินการตามแนวทางโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข ผลตามเป้าหมาย : อุดหนุนงบประมาณการจัดทำโครงการตามแนวทาง พระราชดำริ ด้านสาธารณสุข จำนวนไม่น้อยกว่า 1 โครงการ	20,000	-	สำนักปลัด

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ
14	โครงการอุดหนุน การดำเนินงานตาม แนวทางโครงการ พระราชดำริ ด้านสาธารณสุข บ้านโนนบก หมู่ที่ 10	20,000	สถานะ : ดำเนินการแล้ว ผลตามตัวชี้วัด : 1. อุดหนุนงบประมาณร้อยละ 100 ของงบประมาณ 2. โครงการดำเนินการตามแนวทางโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข ผลตามเป้าหมาย : อุดหนุนงบประมาณการจัดทำโครงการตามแนวทาง พระราชดำริ ด้านสาธารณสุข จำนวนไม่น้อยกว่า 1 โครงการ	20,000	-	สำนักปลัด
15	โครงการอุดหนุน การดำเนินงานตาม แนวทางโครงการ พระราชดำริ ด้านสาธารณสุข บ้านแสนสุข หมู่ที่ 11	20,000	สถานะ : ดำเนินการแล้ว ผลตามตัวชี้วัด : 1. อุดหนุนงบประมาณร้อยละ 100 ของงบประมาณ 2. โครงการดำเนินการตามแนวทางโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข ผลตามเป้าหมาย : อุดหนุนงบประมาณการจัดทำโครงการตามแนวทาง พระราชดำริ ด้านสาธารณสุข จำนวนไม่น้อยกว่า 1 โครงการ	20,000	-	สำนักปลัด
16	โครงการอุดหนุน การดำเนินงานตาม แนวทางโครงการ พระราชดำริ ด้านสาธารณสุข บ้านอุดมสุข หมู่ที่ 12	20,000	สถานะ : ดำเนินการแล้ว ผลตามตัวชี้วัด : 1. อุดหนุนงบประมาณร้อยละ 100 ของงบประมาณ 2. โครงการดำเนินการตามแนวทางโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข ผลตามเป้าหมาย : อุดหนุนงบประมาณการจัดทำโครงการตามแนวทาง พระราชดำริ ด้านสาธารณสุข จำนวนไม่น้อยกว่า 1 โครงการ	20,000	-	สำนักปลัด
17	โครงการอุดหนุน การดำเนินงานตาม แนวทางโครงการ พระราชดำริ ด้านสาธารณสุข บ้านเหล่า หมู่ที่ 13	20,000	สถานะ : ดำเนินการแล้ว ผลตามตัวชี้วัด : 1. อุดหนุนงบประมาณร้อยละ 100 ของงบประมาณ 2. โครงการดำเนินการตามแนวทางโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข ผลตามเป้าหมาย : อุดหนุนงบประมาณการจัดทำโครงการตามแนวทาง พระราชดำริ ด้านสาธารณสุข จำนวนไม่น้อยกว่า 1 โครงการ	20,000	-	สำนักปลัด

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ
18	โครงการอุดหนุน การดำเนินงานตาม แนวทางโครงการ พระราชดำริ ด้านสาธารณสุข บ้านหนองแขว หมู่ที่ 14	20,000	สถานะ : ดำเนินการแล้ว ผลตามตัวชี้วัด : 1. อุดหนุนงบประมาณร้อยละ 100 ของงบประมาณ 2. โครงการดำเนินการตามแนวทางโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข ผลตามเป้าหมาย : อุดหนุนงบประมาณการจัดทำโครงการตามแนวทาง พระราชดำริ ด้านสาธารณสุข จำนวนไม่น้อยกว่า 1 โครงการ	20,000	-	สำนักปลัด
19	โครงการอุดหนุน การดำเนินงานตาม แนวทางโครงการ พระราชดำริ ด้านสาธารณสุข บ้านกุดเจริญ หมู่ที่ 15	20,000	สถานะ : ดำเนินการแล้ว ผลตามตัวชี้วัด : 1. อุดหนุนงบประมาณร้อยละ 100 ของงบประมาณ 2. โครงการดำเนินการตามแนวทางโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข ผลตามเป้าหมาย : อุดหนุนงบประมาณการจัดทำโครงการตามแนวทาง พระราชดำริ ด้านสาธารณสุข จำนวนไม่น้อยกว่า 1 โครงการ	20,000	-	สำนักปลัด
20	โครงการอุดหนุน การดำเนินงานตาม แนวทางโครงการ พระราชดำริ ด้านสาธารณสุข บ้านโนนเจริญ หมู่ที่ 16	20,000	สถานะ : ดำเนินการแล้ว ผลตามตัวชี้วัด : 1. อุดหนุนงบประมาณร้อยละ 100 ของงบประมาณ 2. โครงการดำเนินการตามแนวทางโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข ผลตามเป้าหมาย : อุดหนุนงบประมาณการจัดทำโครงการตามแนวทาง พระราชดำริ ด้านสาธารณสุข จำนวนไม่น้อยกว่า 1 โครงการ	20,000	-	สำนักปลัด
21	โครงการอุดหนุน การดำเนินงานตาม แนวทางโครงการ พระราชดำริ ด้านสาธารณสุข บ้านเสียมเจริญ หมู่ที่ 17	20,000	สถานะ : ดำเนินการแล้ว ผลตามตัวชี้วัด : 1. อุดหนุนงบประมาณร้อยละ 100 ของงบประมาณ 2. โครงการดำเนินการตามแนวทางโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข ผลตามเป้าหมาย : อุดหนุนงบประมาณการจัดทำโครงการตามแนวทาง พระราชดำริ ด้านสาธารณสุข จำนวนไม่น้อยกว่า 1 โครงการ	20,000	-	สำนักปลัด

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ
22	โครงการอุดหนุน การดำเนินงานตาม แนวทางโครงการ พระราชดำริ ด้านสาธารณสุข บ้านทุ่งแสงตะวัน หมู่ที่ 18	20,000	สถานะ : ดำเนินการแล้ว ผลตามตัวชี้วัด : 1. อุดหนุนงบประมาณร้อยละ 100 ของงบประมาณ 2. โครงการดำเนินการตามแนวทางโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข ผลตามเป้าหมาย : อุดหนุนงบประมาณการจัดทำโครงการตาม แนวทางพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข จำนวนไม่น้อยกว่า 1 โครงการ	20,000	-	สำนักปลัด
23	โครงการอุดหนุน การดำเนินงานตาม แนวทางโครงการ พระราชดำริ ด้านสาธารณสุข บ้านค่านาแซง หมู่ที่ 19	20,000	สถานะ : ดำเนินการแล้ว ผลตามตัวชี้วัด : 1. อุดหนุนงบประมาณร้อยละ 100 ของงบประมาณ 2. โครงการดำเนินการตามแนวทางโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข ผลตามเป้าหมาย : อุดหนุนงบประมาณการจัดทำโครงการตาม แนวทางพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข จำนวนไม่น้อยกว่า 1 โครงการ	20,000	-	สำนักปลัด
24	โครงการอุดหนุน การดำเนินงานตาม แนวทางโครงการ พระราชดำริ ด้านสาธารณสุข บ้านแสนสุข หมู่ที่ 20	20,000	สถานะ : ดำเนินการแล้ว ผลตามตัวชี้วัด : 1. อุดหนุนงบประมาณร้อยละ 100 ของงบประมาณ 2. โครงการดำเนินการตามแนวทางโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข ผลตามเป้าหมาย : อุดหนุนงบประมาณการจัดทำโครงการตาม แนวทางพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข จำนวนไม่น้อยกว่า 1 โครงการ	20,000	-	สำนักปลัด
25	โครงการอุดหนุน การดำเนินงานตาม แนวทางโครงการ พระราชดำริ ด้านสาธารณสุข บ้านนาทุ่ง หมู่ที่ 21	20,000	สถานะ : ดำเนินการแล้ว ผลตามตัวชี้วัด : 1. อุดหนุนงบประมาณร้อยละ 100 ของงบประมาณ 2. โครงการดำเนินการตามแนวทางโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข ผลตามเป้าหมาย : อุดหนุนงบประมาณการจัดทำโครงการตาม แนวทางพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข จำนวนไม่น้อยกว่า 1 โครงการ	20,000	-	สำนักปลัด

แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน จำนวน 6 โครงการ

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ
1	โครงการฝึกอบรม เพิ่มประสิทธิภาพ ด้านอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่และศึกษา ดูงานนอกพื้นที่	20,000	สถานะ : ยังไม่ดำเนินการ	-	20,000	สำนักปลัด
2	โครงการพัฒนาศักยภาพอาชีพประชาชน คนพิการ คนด้อยโอกาสทางสังคม ตำบลกุดประพาย	30,000	สถานะ : ยังไม่ดำเนินการ	-	30,000	สำนักปลัด
3	โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ	20,000	สถานะ : ยังไม่ดำเนินการ	-	20,000	สำนักปลัด
4	โครงการให้ความช่วยเหลือประชาชน ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต	50,000	สถานะ : ยังไม่ดำเนินการ	-	50,000	สำนักปลัด
5	โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ ช่วยเหลือประชาชน ขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น (ระดับอำเภอเดชอุดม)	30,000	สถานะ : ดำเนินการแล้ว ผลตามตัวชี้วัด : ปีละ 1 ครั้ง ผลตามเป้าหมาย : 1. ประชาชนได้รับความสะดวก ในการติดต่อประสานงานระหว่างส่วนราชการ ในการบริการประชาชน 2. ประชาชนได้รับคำปรึกษาหรือแนะนำหลักเกณฑ์ และวิธีการขั้นตอนในการขอรับการช่วยเหลือ 3. เป็นศูนย์รวบรวมข้อมูล รวบรวมกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง รวบรวมปัญหา ความต้องการของประชาชน และ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	30,000	-	สำนักปลัด

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ
6	โครงการอุดหนุน โครงการบูรณาการ ป้องกัน แก้ไขปัญหา ยาเสพติด อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี	30,000	สถานะ : ดำเนินการแล้ว ผลตามตัวชี้วัด : ปีละ 1 ครั้ง ผลตามเป้าหมาย : 1. มีการบูรณาการ ลดปัญหาการแพร่ระบาดของ ยาเสพติด 2. เพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 3. ควบคุมแหล่งเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของยาเสพติดและลดปัญหา อาชญากรรม 4. เกิดการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ลดการกระทำผิด ลดความ เดือดร้อนให้กับสังคม	30,000	-	สำนักปลัด

แผนงาน ศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ จำนวน 4 โครงการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ
1	โครงการแข่งขันกีฬา ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	70,000	สถานะ : ดำเนินการแล้ว ผลตามตัวชี้วัด : ปีละ 1 ครั้ง ผลตามเป้าหมาย : เด็กได้รับพัฒนาการทางร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา	68,581	1,419	กองการศึกษา
2	โครงการแข่งขันกีฬาเด็ก เยาวชนและประชาชน ตำบลกุดประทาย	200,000	สถานะ : ดำเนินการแล้ว ผลตามตัวชี้วัด : ปีละ 1 ครั้ง ผลตามเป้าหมาย : เด็ก เยาวชนและประชาชนมีสุขภาพที่ดี รู้รัก สามัคคี รู้แพ้ รู้ชนะ รู้ภัย และมีความสัมพันธ์อันดีในชุมชน	196,228	3,772	กองการศึกษา
3	โครงการงานประเพณี แห่เทียนเข้าพรรษา ตำบลกุดประทาย	20,000	สถานะ : ยังไม่ดำเนินการ	-	20,000	สำนักปลัด

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ
4	โครงการส่งเสริมศาสนา จริยธรรมประเพณี วัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นจรรยาของตำบล กุดประพาย	100,000	สถานะ : ยังไม่ดำเนินการ	-	100,000	สำนักปลัด

แผนงาน การเกษตร จำนวน 1 โครงการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ
1	โครงการช่วยเหลือประชาชน เกษตรกร ผู้มีรายได้น้อย	50,000	สถานะ : ยังไม่ดำเนินการ	-	50,000	สำนักปลัด

แผนงาน รักษาความสงบภายใน จำนวน 1 โครงการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ
1	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีเฝ้าระวังและฟื้นฟู หลังเกิดสาธารณภัย	20,000	สถานะ : ยังไม่ดำเนินการ	-	100,000	สำนักปลัด

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ

แผนงาน สาธารณสุข จำนวน 1 โครงการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ
1	โครงการคลองสวบน้ำใส ไร้ผักตบชวาเทศบาล ตำบลกุดประพาย	20,000	สถานะ : ยังไม่ดำเนินการ	-	20,000	สำนักปลัด

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการเมืองการบริหาร

แผนงาน บริหารงานทั่วไป จำนวน 3 โครงการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ
1	โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น เทศบาลตำบล กุดประพาย	300,000	สถานะ : ยังไม่ดำเนินการ	-	300,000	สำนักปลัด
2	โครงการจัดประชุมประชาคม เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	30,000	สถานะ : ดำเนินการแล้ว ผลตามตัวชี้วัด : ปีละ 1 ครั้ง ผลตามเป้าหมาย : เพิ่มการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนา	30,000	-	สำนักปลัด
3	โครงการอบรมให้ความรู้เรื่อง ผลประโยชน์ทับซ้อนให้กับ ผู้บริหารสมาชิกสภา พนักงาน เทศบาล ลูกจ้าง และพนักงาน จ้างเทศบาลตำบล กุดประพาย	30,000	สถานะ : ดำเนินการแล้ว ผลตามตัวชี้วัด : ปีละ 1 ครั้ง ผลตามเป้าหมาย : ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างเทศบาลตำบลกุดประพาย มีความรู้เรื่อง ผลประโยชน์ทับซ้อนมากยิ่งขึ้นผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน เทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างเทศบาลตำบล กุดประพาย มีความรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนมากยิ่งขึ้น	29,850	150	สำนักปลัด

แผนงาน รักษาความสงบภายใน จำนวน 4 โครงการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ
1	โครงการพลังชุมชนร่วมใจพัฒนา จุดเสี่ยงภัย	20,000	สถานะ : ยังไม่ดำเนินการ	-	20,000	สำนักปลัด
2	โครงการอบรมป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติดตำบล กุดประพาย	25,000	สถานะ : ดำเนินการแล้ว ผลตามตัวชี้วัด : ปีละ 1 ครั้ง ผลตามเป้าหมาย : 1. มีการบูรณาการ ลดปัญหาการแพร่ การระบาดของยาเสพติด 2. เพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 3. ควบคุมแหล่งเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของยาเสพติดและลด ปัญหาอาชญากรรม 4. เกิดการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ลดการกระทำผิด ลด ความเดือดร้อนให้กับสังคม	24,000	100	สำนักปลัด
3	โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย (ซ้อมแผน ป้องกันและระงับอัคคีภัยในเขต เทศบาล)	20,000	สถานะ : ยังไม่ดำเนินการ	-	20,000	สำนักปลัด
4	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ เกี่ยวกับจราจรทางบก	20,000	สถานะ : ยังไม่ดำเนินการ	-	20,000	สำนักปลัด

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แผนงาน สาธารณสุข จำนวน 1 โครงการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ
1	โครงการบริหารจัดการขยะชุมชนตำบล กุดประพาย	30,000	สถานะ : ดำเนินการแล้ว ผลตามตัวชี้วัด : 21 หมู่บ้าน ผลตามเป้าหมาย : ประชาชนมีรายได้ เพิ่มขึ้น	30,000	-	สำนักปลัด

แผนงาน การเกษตร จำนวน 2 โครงการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ
1	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก พระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม ราชกุมารี	50,000	สถานะ : ยังไม่ดำเนินการ	-	50,000	สำนักปลัด
2	โครงการปลูกต้นไม้ถวายแม่ของแผ่นดิน	20,000	สถานะ : ยังไม่ดำเนินการ	-	20,000	สำนักปลัด

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการท่องเที่ยว
แผนงาน การเกษตร จำนวน 1 โครงการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ
1	โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ในเขตเทศบาลตำบลกุตประทาย	30,000	สถานะ : ดำเนินการแล้ว ผลตามตัวชี้วัด : ปีละ 1 ครั้ง ผลตามเป้าหมาย : ตำบลกุตประทายมีแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจ	30,000	-	สำนักปลัด

แผนงาน ศาสนาและวัฒนธรรม จำนวน 1 โครงการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ
1	อุดหนุนโครงการขอรับเงิน อุดหนุนการจัดทำต้นเทียนพรรษา อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี	80,000	สถานะ : ดำเนินการแล้ว ผลตามตัวชี้วัด : ปีละ 1 ครั้ง ผลตามเป้าหมาย : 1. ได้ร่วมส่งเสริมสนับสนุนการจัดงานประเพณีแห่เทียน พรรษาของจังหวัดอุบลราชธานี 2. ประชาชนชาวอำเภอเดชอุดมมีส่วนร่วม ในการอนุรักษ์สืบ สานวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นให้คงอยู่ถาวรสืบไป 3. สนับสนุนการสร้างรายได้และส่งเสริมการท่องเที่ยวของ จังหวัดอุบลราชธานี 4. หน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอำเภอเดชอุดม รักษาขนบธรรมเนียมของท้องถิ่น	80,000	-	สำนักปลัด

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (ข้อมูล ณ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)

เทศบาลตำบลกุสุมาลย์
อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

ลงชื่อ..........ผู้รายงาน
นายวีระพันธ์ ไชยเดช
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน



ประกาศเทศบาลตำบลกุฎประทาย
เรื่อง รายงานแผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รอบ ๖ เดือน
(เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ - เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๘)

ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๒๕๓ บัญญัติว่า “ในการดำเนินงาน ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถาปนาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่นเปิดเผยข้อมูล และรายงานผลการดำเนินงานให้ประชาชนทราบ รวมตลอดทั้งมีกลไกให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมด้วย ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๑๓ (๕) ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตาม และประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ ในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายบัญญัติ”

ดังนั้น เพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ดังกล่าว เทศบาลตำบลกุฎประทาย จึงขอประกาศ เรื่อง รายงานแผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รอบ ๖ เดือน (เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ - เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๘) มาเพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบ และกำกับการบริหารการจัดการ ต่อไป

ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมในการบริหารงานของเทศบาลตำบลกุฎประทาย หากประชาชนหรือหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้อง มีข้อสงสัย ข้อเสนอแนะ สามารถเสนอความคิดเห็น หรือส่งแบบสอบถามได้ที่ สำนักงานเทศบาลตำบลกุฎประทาย บ้านเหล่า ตำบลกุฎประทาย อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ๓๔๑๖๐ หรือ <https://www.kudprathay.go.th/> เพื่อจะพิจารณา การวางแผนพัฒนา และปรับปรุงการดำเนินการต่อไป

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายพิทักษ์ ทองพิเศษ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลตำบลกุฎประทาย
ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลกุฎประทาย



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานวิชาการและแผน สำนักปลัดเทศบาลตำบลกุดประพาย โทร. ๐๔๕ ๒๕๒๙๗๐

ที่ อบ๕๔๔๐๑/ ๘๘

วันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานแผนและความก้าวหน้าในดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ รอบ ๖ เดือน
(เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ – เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๘)

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลกุดประพาย

ตามที่ เทศบาลตำบลกุดประพายได้ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗ และได้ประกาศใช้แผนดำเนินงาน เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ ไปแล้วนั้น

บัดนี้ งานวิชาการและแผน สำนักปลัด เทศบาลตำบลกุดประพาย ได้ดำเนินการกำกับติดตามแผนและความก้าวหน้าในดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ ๖ เดือน (เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ – เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๘) ผ่านระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Plan) เพื่อติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินการตามแผนดำเนินงานของเทศบาลตำบลกุดประพาย เสร็จเรียบร้อยแล้ว

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ มีจำนวนโครงการ มีการดำเนินการตามแผนดำเนินงานในห้วง ๖ เดือนแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ – เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๘) จำนวน ๙๐ โครงการ จึงขอรายงานแผนและความก้าวหน้าในดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบ รายละเอียดปรากฏ ตามสิ่งที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ



(นางสาวสุชาดา จันทศิริ)
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

- ทราบ



(นางฐาณิ์ สุขโกศล)
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

- ทราบ



(นายพิทักษ์ ทองพิเศษ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลตำบลกุดประพาย

ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลกุดประพาย



(นายวีระพันธ์ ไชยเดช)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

- ทราบ



(นายพิทักษ์ ทองพิเศษ)

ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลกุดประพาย