



**รายงานแผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน
และการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน
(เดือนตุลาคม พ.ศ. 2566 - เดือนมีนาคม พ.ศ. 2567)**



**เทศบาลตำบลลุดประทาย
อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี**



สารบัญ

เรื่อง	หน้า
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	
1.1 แนวทาง/กลยุทธ์ การพัฒนาระบบคมนาคมและขนส่ง ทางระบายน้ำ สะพาน แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา จำนวน 20 โครงการ	1
1.3 แนวทาง/กลยุทธ์ การพัฒนาระบบชลประทาน หรือการพัฒนาแหล่งน้ำและระบบ บริหารจัดการน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรในท้องถิ่น แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา จำนวน 1 โครงการ	6
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านเศรษฐกิจ	
2.2 แนวทาง/กลยุทธ์ กลยุทธ์การพัฒนาการผลิตผลทางการเกษตรอินทรีย์และ การแปรรูปสินค้าทางการเกษตร แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน จำนวน 1 โครงการ	7
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนา คนและสังคม	
3.4 แนวทาง/กลยุทธ์ กลยุทธ์การพัฒนาการส่งเสริมทักษะของคนภายในชุมชนทั้งทางด้าน จิตใจ ด้านการศึกษา ด้านกีฬาสวัสดิการและสังคมให้มีคุณภาพ และพึ่งพาตนเองได้ แผนงาน บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 โครงการ	7
3.4 แนวทาง/กลยุทธ์ กลยุทธ์การพัฒนาการส่งเสริมทักษะของคนภายในชุมชนทั้งทางด้าน จิตใจ ด้านการศึกษา ด้านกีฬาสวัสดิการและสังคมให้มีคุณภาพ และพึ่งพาตนเองได้ แผนงาน การศึกษา จำนวน 8 โครงการ	8
3.2 แนวทาง/กลยุทธ์ กลยุทธ์พัฒนาระบบการบริการสาธารณสุขของท้องถิ่น แผนงาน สาธารณสุข จำนวน 2 โครงการ	10
3.4 แนวทาง/กลยุทธ์ กลยุทธ์การพัฒนาการส่งเสริมทักษะของคนภายในชุมชนทั้งทางด้าน จิตใจ ด้านการศึกษา ด้านกีฬาสวัสดิการและสังคมให้มีคุณภาพ และพึ่งพาตนเองได้ แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน จำนวน 3 โครงการ	11
3.3 แนวทาง/กลยุทธ์ กลยุทธ์การพัฒนาการส่งเสริมและสนับสนุนงานด้านสวัสดิการ สังคมและสังคม สงเคราะห์ การพัฒนาคุณภาพชีวิต การพัฒนาการสนับสนุนที่พักอาศัย แก่ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน จำนวน 2 โครงการ	12
3.1 แนวทาง/กลยุทธ์ กลยุทธ์การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดระเบียบชุมชน งานด้าน การรักษาความสงบ เรียบร้อย การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การส่งเสริมและ สนับสนุนงานป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติดd อย่างเป็นระบบ แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน จำนวน 1 โครงการ	13
3.4 แนวทาง/กลยุทธ์ กลยุทธ์การพัฒนาการส่งเสริมทักษะของคนภายในชุมชนทั้งทางด้าน จิตใจ ด้านการศึกษา ด้านกีฬาสวัสดิการและสังคมให้มีคุณภาพ และพึ่งพาตนเองได้ แผนงาน ศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ จำนวน 5 โครงการ	13

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนา คนและสังคม	
3.3 แนวทาง/กลยุทธ์ กลยุทธ์การพัฒนาการส่งเสริมและสนับสนุนงานด้านสวัสดิการสังคมและสังคม สงเคราะห์ การพัฒนาคุณภาพชีวิต การพัฒนาการสนับสนุนที่พิทักษ์แก่ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส แผนงาน การเกษตร จำนวน 1 โครงการ	15
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านแหล่งน้ำ	
4.3 แนวทาง/กลยุทธ์ กลยุทธ์การพัฒนาและอนุรักษ์แหล่งน้ำตามธรรมชาติให้ยั่งยืน แผนงาน สาธารณสุข จำนวน 1 โครงการ	15
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการเมืองการบริหาร	
5.1 แนวทาง/กลยุทธ์ กลยุทธ์การพัฒนาการส่งเสริมการปกครองระบบประชาธิปไตย ความปรองดอง สมานฉันท์ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน แผนงาน บริหารงานทั่วไป จำนวน 3 โครงการ	16
5.2 แนวทาง/กลยุทธ์ กลยุทธ์พัฒนาศักยภาพของบุคลากร การพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ และการจัดหาเครื่องมือ อุปกรณ์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของท้องถิ่น แผนงาน บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 โครงการ	17
5.1 แนวทาง/กลยุทธ์ กลยุทธ์การพัฒนาการส่งเสริมการปกครองระบบประชาธิปไตย ความปรองดอง สมานฉันท์ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน แผนงาน การรักษาความสงบภายใน จำนวน 5 โครงการ	17
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	
6.1 แนวทาง/กลยุทธ์ การพัฒนาด้านการส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและจัดการ สิ่งแวดล้อม ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล แผนงาน สาธารณสุข จำนวน 2 โครงการ	19
6.1 แนวทาง/กลยุทธ์ การพัฒนาด้านการส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและจัดการสิ่งแวดล้อม ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล แผนงาน การเกษตร จำนวน 1 โครงการ	19
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการท่องเที่ยว	
7.2 แนวทาง/กลยุทธ์ การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่คำนึงถึงความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม แผนงาน บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 โครงการ	20
7.1 แนวทาง/กลยุทธ์ การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวของตำบลให้สวยงาม สร้างจุดสนใจดึงดูดนักท่องเที่ยว มาเที่ยวตำบลและให้ประชาชนในชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการท่องเที่ยว แผนงาน การเกษตร จำนวน 1 โครงการ	20

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (รอบ 6 เดือน)

(เดือนตุลาคม พ.ศ. 2566 - เดือนมีนาคม พ.ศ. 2567)

เทศบาลตำบลฤๅษีประทาย อำเภอบึงสามพัน จังหวัดบึงสามพัน

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แนวทาง/กลยุทธ์ การพัฒนาระบบคมนาคมและขนส่ง ทางระบายน้ำ สะพาน

แผนงาน อุทสากรรมและการโยธา จำนวน 20 โครงการ

ลำดับ ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ												ผลการดำเนินการ			ผลการใช้ จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ			
				พ.ศ. 2566		พ.ศ. 2567										ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่เริ่ม ดำเนินการ					
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.								
1	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกุดเจริญ หมู่ที่ 15 ซอยมะไฟเหนือ	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทางยาว 135.00 เมตร หนา 0.15 เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 675 ตร.ม. ไม่มีไหล่ทาง (ตามแบบเทศบาลกำหนด) และติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย	406,000																	✓		0	
2	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกุดประทาย หมู่ที่ 5 ซอยหนองกุด	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 100.00 เมตร หนา 0.15 เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 400 ตร.ม. ไม่มีไหล่ทาง (ตามแบบเทศบาลกำหนด) และติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย	245,000																	✓		ก่อนนี้ผูกพัน 244,000	
3	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านค่านาแซง หมู่ที่ 9 - บ้านเหล่า หมู่ที่ 13	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทางยาว 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตร.ม. และงานเกลี่ยปรับแต่งไหล่ทางลูกรัง ข้างละ 0.50 เมตร 2 ข้าง หนา 0.12 เมตร มีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 16.80 ลบ.ม. (ตามแบบเทศบาลกำหนด) และติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย	424,000																	✓		0	

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แนวทาง/กลยุทธ์ การพัฒนาระบบคมนาคมและขนส่ง ทางระบายน้ำ สะพาน

แผนงาน อุทสากรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ												ผลการดำเนินการ			ผลการใช้ จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมาย เหตุ
				พ.ศ. 2566		พ.ศ. 2567										ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่เริ่ม ดำเนินการ		
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.					
4	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนม่วย หมู่ที่ 2 สี่แยกบ้านดอนม่วยหมู่ที่ 2 สี่แยกบ้านคำชุมชน	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนม่วย หมู่ที่ 2 สี่แยกบ้านคำชุมชน ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 165.00 เมตร หนา 0.15 เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 660 ตร.ม. และงานเกลี่ยปรับแต่งไหล่ทางลูกรัง ช้างละ 0.50 เมตร 2 ช้าง หนา 0.12 เมตร มีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 19.80 ลบ.ม. (ตามแบบเทศบาลกำหนด) และติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย	406,000															✓	0	
5	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทุ่งแสงตะวัน หมู่ที่ 18 ซอยทุ่งแสง	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 165.00 เมตร หนา 0.15 เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 660 ตร.ม. ไม่มีไหล่ทาง (ตามแบบเทศบาลกำหนด) และติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย	402,000															✓	0	
6	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาทุ่ง หมู่ที่ 21 ทางไปนาโพธิ์	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทางยาว 135.00 เมตร หนา 0.15 เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 675 ตร.ม. ไม่มีไหล่ทาง(ตามแบบเทศบาลกำหนด) และติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย	406,000															✓	ก่อนนี้ผู้กผัน 405,000	
7	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาทุ่ง หมู่ที่ 3 ซอยศรีเจริญ	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทางยาว 130.00 เมตร หนา 0.15 เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 650 ตร.ม. งานเกลี่ยปรับแต่งไหล่ทางลูกรังช้างละ 0.50 เมตร 2 ช้าง หนา 0.12 เมตร มีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 15.60 ลบ.ม.(ตามแบบเทศบาลกำหนด) และติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย	394,000															✓	0	

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แนวทาง/กลยุทธ์ การพัฒนาระบบคมนาคมและขนส่ง ทางระบายน้ำ สะพาน

แผนงาน อุทกศาสตร์และการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ											ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ		
				พ.ศ. 2566		พ.ศ. 2567									ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่เริ่มดำเนินการ				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.						ก.ย.	
12	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเสียมเจริญ หมู่ที่ 17 - บ้านโนนเจริญ หมู่ที่ 16	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทางยาว 130.00 เมตรหนา 0.15 เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 650 ตร.ม.และงานเกลี่ยปรับแต่งไหล่ทางลูกรัง ข้างละ 0.50 เมตร 2 ข้าง หนา 0.12 เมตร มีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 15.60 ลบ.ม. (ตามแบบเทศบาลกำหนด) และติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย	394,000															✓		0	
13	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแสนสุข หมู่ที่ 11 - บ้านโนนเจริญ หมู่ที่ 16	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทางยาว 130.00 เมตรหนา 0.15 เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 650 ตร.ม. และงานเกลี่ยปรับแต่งไหล่ทางลูกรัง ข้างละ 0.50 เมตร 2 ข้าง หนา 0.12 เมตร มีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 15.60 ลบ.ม. (ตามแบบเทศบาลกำหนด) และติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย	394,000														✓		ก่อนนี้ผูกพัน 393,500		
14	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแสนสุขหมู่ที่ 20 - บ้านหนองแวง หมู่ที่ 14	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทางยาว 130.00 เมตรหนา 0.15 เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 650 ตร.ม. และงานเกลี่ยปรับแต่งไหล่ทางลูกรัง ข้างละ 0.50 เมตร 2 ข้าง หนา 0.12 เมตร มีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 15.60 ลบ.ม. (ตามแบบเทศบาลกำหนด) และติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย	394,000														✓		ก่อนนี้ผูกพัน 393,000		
15	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองคูหมู่ที่ 6 ซอยรอบโรงเรียน	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 165.00 เมตร หนา 0.15 เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 660 ตร.ม. ไม่มีไหล่ทาง (ตามแบบเทศบาลกำหนด) และติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย	402,000														✓		ก่อนนี้ผูกพัน 401,500		

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แนวทาง/กลยุทธ์ การพัฒนาระบบคมนาคมและขนส่ง ทางระบายน้ำ สะพาน
แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ												ผลการดำเนินการ			ผลการใช้ จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
				พ.ศ. 2566		พ.ศ. 2567										ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่เริ่ม ดำเนินการ		
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.					
16	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองแวง หมู่ที่ 14 - บ้านแสนสุข หมู่ที่ 20	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทางยาว 130.00 เมตรหนา 0.15 เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 650 ตร.ม. และงานเกลี่ยปรับแต่งไหล่ทางลูกรัง ช้างละ 0.50 เมตร 2 ช้าง หนา 0.12 เมตร มีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 15.60 ลบ.ม. (ตามแบบเทศบาลกำหนด) และติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย	394,000															✓	ก่อนนี้ผูกพัน 393,000	
17	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านอุดมสุข หมู่ที่ 12 ซอยหนองม่วง	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทางยาว 130.00 เมตรหนา 0.15 เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 650 ตร.ม. และงานเกลี่ยปรับแต่งไหล่ทางลูกรัง ช้างละ 0.50 เมตร 2 ช้าง หนา 0.12 เมตร มีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 15.60 ลบ.ม. (ตามแบบเทศบาลกำหนด) และติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย	394,000														✓	ก่อนนี้ผูกพัน 393,000		
18	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำพร้อมบ่อพัก บ้านคำนาแซง หมู่ที่ 9 ซอยกลางบ้าน	งานวางท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.60 x 1.00 เมตร ยาว 215.00 เมตร พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก (รายละเอียดตามแบบแปลน/ใบประมาณราคา) (ตามแบบเทศบาลกำหนด) และติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย	496,000														✓		494,500	แล้ว เสร็จ 11 มี.ค. 2567
19	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำพร้อมบ่อพัก บ้านโนนขาม หมู่ที่ 1 ซอยตลาดชุมชน	งานวางท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.60 x 1.00 เมตร ยาว 180.00 เมตร พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก (รายละเอียดตามแบบแปลน/ใบประมาณราคา) (ตามแบบเทศบาลกำหนด) และติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย	437,000														✓		436,000	แล้ว เสร็จ 12 มี.ค. 2567

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แนวทาง/กลยุทธ์ การพัฒนาระบบคมนาคมและขนส่ง ทางระบายน้ำ สะพาน
แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ												ผลการดำเนินการ			งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ			
				พ.ศ. 2566		พ.ศ. 2567										ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่เริ่ม ดำเนินการ					
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.								
20	โครงการก่อสร้างระบบ ระบายน้ำพร้อมบ่อพัก บ้านเหล่า หมู่ที่ 13	งานวางท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.60 x 1.00 เมตร ยาว 215.00 เมตร พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก (รายละเอียดตามแบบแปลน/ ใบประมาณราคา) (ตามแบบเทศบาลกำหนด) และติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย	496,000															←—————→		✓		ก่อนนี้ผูกพัน 494,500	

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.3 แนวทาง/กลยุทธ์ กลยุทธ์การพัฒนาระบบชลประทาน หรือการพัฒนาแหล่งน้ำและระบบบริหารจัดการน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรในท้องถิ่น
แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา จำนวน 1 โครงการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ												ผลการดำเนินการ			งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ			
				พ.ศ. 2566		พ.ศ. 2567										ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่เริ่ม ดำเนินการ					
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.								
21	โครงการปรับปรุงฝาย น้ำล้น ห้วยอาลอง บ้านโนนบก หมู่ที่ 10	ปรับปรุงฝายน้ำล้น (รายละเอียดตามแบบแปลน/ใบ ประมาณราคา) (ตามแบบเทศบาลกำหนด) และติดตั้ง ป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย	180,000															←—————→		✓		ก่อนนี้ผูกพัน 157,500	

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านเศรษฐกิจ

2.2 แนวทาง/กลยุทธ์ กลยุทธ์การพัฒนาการผลิตผลทางการเกษตรอินทรีย์และการแปรรูปสินค้าทางการเกษตร
แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน จำนวน 1 โครงการ

ลำดับ ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ												ผลการดำเนินการ			งบประมาณ (บาท)	หมาย เหตุ		
				พ.ศ. 2566		พ.ศ. 2567										ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่เริ่ม ดำเนินการ				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.							
22	โครงการส่งเสริมการใช้สารอินทรีย์ทดแทนสารเคมีทางการเกษตร ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกร ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกร	ดำเนินโครงการส่งเสริมการใช้สารอินทรีย์ทดแทนสารเคมีทางการเกษตร ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกร ได้แก่ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม ค่าวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ์ ค่ากระเป่าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรมค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น	50,000															✓			49,910	แล้ว เสร็จ 16 ก.พ. 67

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนา คนและสังคม

3.4 แนวทาง/กลยุทธ์ กลยุทธ์การพัฒนาการส่งเสริมทักษะของคนภายในชุมชนทั้งทางด้านจิตใจ ด้านการศึกษา ด้านกีฬาสวัสดิการและสังคม ให้มีคุณภาพ
และพึ่งพาตนเองได้
แผนงาน บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 โครงการ

ลำดับ ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ												ผลการดำเนินการ			งบประมาณ (บาท)	หมาย เหตุ	
				พ.ศ. 2566		พ.ศ. 2567										ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่เริ่ม ดำเนินการ			
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.						
23	โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรของเทศบาลตำบลกุฎประทาย	โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรของเทศบาลตำบลกุฎประทาย เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่ากระเป่าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น	30,000																	0	

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนา คนและสังคม

3.4 แนวทาง/กลยุทธ์ กลยุทธ์การพัฒนาการส่งเสริมทักษะของคนภายในชุมชนทั้งทางด้านจิตใจ ด้านการศึกษา ด้านกีฬาสวัสดิการและสังคม ให้มีคุณภาพ และพึ่งพาตนเองได้

แผนงาน การศึกษา จำนวน 8 โครงการ

ลำดับ ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ													ผลการดำเนินการ			ผลการใช้ จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
				พ.ศ. 2566			พ.ศ. 2567										ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่เริ่ม ดำเนินการ		
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.						
24	โครงการเดินทาง ปลอดภัย สวม หมวกนิรภัยเมื่อขึ้น รถจักรยานยนต์	ดำเนินโครงการเดินทางปลอดภัย สวมหมวกนิรภัยเมื่อขึ้นรถจักรยานยนต์ โดยการจัดการอบรมให้ความรู้หรือจัดกิจกรรม ได้แก่ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าสมนาคุณวิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น	50,000																✓	0	
25	โครงการส่งเสริม สนับสนุนกิจการ สภาเด็กและ เยาวชน	ดำเนินโครงการส่งเสริม สนับสนุนกิจการสภาเด็กและเยาวชนตำบลกุดประทาย ได้แก่ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่ากระเป๋าคือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารสำหรับผู้เข้ารับบริการฝึกอบรม ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น	40,000																✓	0	
26	โครงการอบรมเชิง ปฏิบัติการครู ผู้ช่วย ครูผู้ดูแลเด็ก	การดำเนินโครงการจัดการประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลกุดประทาย	50,000 โอนเพิ่ม 50,000																✓	100,000	แล้ว เสร็จ 8 มี.ค. 2567
27	โครงการประกวด แข่งขันทักษะทาง วิชาการของศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก	การดำเนินโครงการจัดการประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลกุดประทาย	20,000																✓	0	

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนา คนและสังคม

3.4 แนวทาง/กลยุทธ์ กลยุทธ์การพัฒนาการส่งเสริมทักษะของคนภายในชุมชนทั้งทางด้านจิตใจ ด้านการศึกษา ด้านกีฬาสวัสดิการและสังคม ให้มีคุณภาพ และพึ่งพาตนเองได้

แผนงาน การศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ												ผลการดำเนินการ			ผลการใช้ จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ	
				พ.ศ. 2566			พ.ศ. 2567									ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่เริ่ม ดำเนินการ			
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.						
28	โครงการ วิทยาศาสตร์ปฐมวัย	ดำเนินโครงการวิทยาศาสตร์ปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กในสังกัดเทศบาลตำบลกุสุมาลย์ เพื่อจ่ายเป็นค่า รางวัล ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าป้ายไวเนล ฯลฯ เป็นไปตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายใน การจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬา และการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564	200,000																✓	0	
29	โครงการสนับสนุน การจัดกิจกรรม วันเด็กแห่งชาติ	ดำเนินโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ เช่น จัดสถานที่ ค่าใช้จ่ายพิธีศาสนา ค่าการแสดง ค่าวัสดุและอุปกรณ์ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น	70,000 โอนเพิ่ม 50,000				←												✓	119,700	แล้วเสร็จ 13 ม.ค. 2567
30	โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษา	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาให้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลตำบลกุสุมาลย์ วิธีการขั้นตอนเป็นการเบิกหักผลักส่งเงินเข้าบัญชีเงินเข้า บัญชีฝากธนาคารให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	3,309,000																✓	1,853,352	
31	เงินอุดหนุนอาหาร กลางวัน	เงินอุดหนุนในการจัดหาอาหารกลางวันให้แก่นักเรียน ระดับอนุบาลถึงประถมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนในสังกัด สพฐ. ในเขตเทศบาลตำบลกุสุมาลย์ เป็นไปตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563	4,444,400																✓	2,198,050	

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนา คนและสังคม

3.2 แนวทาง/กลยุทธ์ กลยุทธ์การพัฒนาระบบการบริการสาธารณสุขของท้องถิ่น

แผนงาน สาธารณสุข จำนวน 2 โครงการ

ลำดับ ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ												ผลการดำเนินการ			ผลการใช้ จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ		
				พ.ศ. 2566			พ.ศ. 2567									ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่เริ่ม ดำเนินการ				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.							
32	โครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุกเพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด	การดำเนินโครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุกเพื่อ ลดภาวะคลอดก่อนกำหนด ได้แก่ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม ค่าวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ์ ค่ากระดาษหรือ สิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น	30,000																	✓	0	
33	เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข	เงินอุดหนุนให้คณะกรรมการหมู่บ้านในเขตเทศบาลตำบล กุดประทาย เพื่อขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขในกิจกรรมต่าง ๆ ในพื้นที่ชุมชน/หมู่บ้านในการขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขโดยเป็นการดำเนินโครงการฯ เช่น ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุขของประชาชน ในการเพิ่มพูนความรู้ความสามารถ การอบรม การรณรงค์ การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์หรือกิจกรรมอื่นที่เกี่ยวข้องกับการกิจของโครงการ	420,000																✓	0		

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนา คนและสังคม

3.4 แนวทาง/กลยุทธ์ กลยุทธ์การพัฒนาการส่งเสริมทักษะของคนภายในชุมชนทั้งทางด้านจิตใจ ด้านการศึกษา ด้านกีฬาสวัสดิการและสังคม ให้มีคุณภาพ และพึ่งพาตนเองได้

แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน จำนวน 3 โครงการ

ลำดับ ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ												ผลการดำเนินการ			ผลการใช้ จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ			
				พ.ศ. 2566			พ.ศ. 2567									ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่เริ่ม ดำเนินการ					
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.								
34	โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพด้านอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่และศึกษาดูงานนอกพื้นที่	การดำเนินโครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพด้านอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่และศึกษาดูงานนอกพื้นที่ ได้แก่ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม ค่าวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ์ ค่ากระเป๋หรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรมค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น	80,000															←————→		✓		0	
35	โครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ	ดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ได้แก่ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม ค่าวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ์ ค่ากระเป๋หรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรมค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น	30,000															←————→		✓		0	
36	โครงการพัฒนาศักยภาพอาชีพประชาชน คนพิการ คนด้อยโอกาสทางสังคม ตำบล กุดประทาย	ดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพอาชีพประชาชน คนพิการ คนด้อยโอกาสทางสังคม ตำบล กุดประทาย ได้แก่ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม ค่าวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ์ ค่ากระเป๋หรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรมค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น	20,000															←————→		✓		0	

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนา คนและสังคม

3.3 แนวทาง/กลยุทธ์ กลยุทธ์การพัฒนาการส่งเสริมและสนับสนุนงานด้านสวัสดิการสังคมและสังคม สงเคราะห์ การพัฒนาคุณภาพชีวิต การพัฒนาการสนับสนุนที่พิทักษ์แก่ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส
แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน จำนวน 2 โครงการ

ลำดับ ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ												ผลการดำเนินการ			ผลการใช้ จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
				พ.ศ. 2566				พ.ศ. 2567								ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่เริ่ม ดำเนินการ		
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.					
37	โครงการให้ความ ช่วยเหลือประชาชน ด้านการส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพ ชีวิต	ดำเนินโครงการช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้สามารถเข้าถึงปัจจัยพื้นฐานในการดำรงชีวิตได้อย่างปกติสุขในสังคม หรือการส่งเสริมพัฒนาบุคคลให้มีความรู้ สามารถนำไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้นหรือผู้ที่ซื้ออยู่ในทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐตามมติคณะรัฐมนตรี	100,000															✓	0	
38	โครงการจัดตั้งศูนย์ ปฏิบัติการร่วมใน การช่วยเหลือ ประชาชน ขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น (ระดับ อำเภอเขตอุดม)	เงินอุดหนุนตามโครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอเขตอุดม ให้แก่เทศบาลตำบลโพหนองาม เป็นหน่วยงานในการดำเนินการของศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอเขตอุดม	30,000														✓	30,000	แล้ว เสร็จ 1 ธ.ค. 2566	

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนา คนและสังคม

3.1 แนวทาง/กลยุทธ์ กลยุทธ์การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดระเบียบชุมชน งานด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การส่งเสริมและสนับสนุนงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด อย่างเป็นระบบ

แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน จำนวน 1 โครงการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ												ผลการดำเนินการ			ผลการใช้ จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมาย เหตุ			
				พ.ศ. 2566		พ.ศ. 2567										ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่เริ่ม ดำเนินการ					
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.								
39	โครงการอุดหนุนโครงการบูรณาการป้องกัน แก้ไขปัญหายาเสพติด อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี	เงินอุดหนุนโครงการบูรณาการป้องกัน แก้ไขปัญหายาเสพติด อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี	30,000	←															✓			30,000	แล้วเสร็จ 19 ต.ค. 2566

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนา คนและสังคม

3.4 แนวทาง/กลยุทธ์ กลยุทธ์การพัฒนาการส่งเสริมทักษะของคนภายในชุมชนทั้งทางด้านจิตใจ ด้านการศึกษา ด้านกีฬาสวัสดิการและสังคม ให้มีคุณภาพ และพึ่งพาตนเองได้

แผนงาน ศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ จำนวน 5 โครงการ

ลำดับ ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ												ผลการดำเนินการ			ผลการใช้ จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมาย เหตุ		
				พ.ศ. 2566		พ.ศ. 2567										ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่เริ่ม ดำเนินการ				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.							
40	โครงการแข่งขันกีฬาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	การดำเนินโครงการจัดการแข่งขันกีฬาให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลทุกหน่วย เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่ในการแข่งขันกีฬา ค่าอุปกรณ์แข่งขัน ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ประจำสนาม ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่จัดการแข่งขัน ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับรางวัล และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น	100,000				←												✓		0	
41	โครงการแข่งขันกีฬาเด็กเยาวชนและประชาชนตำบลทุกหน่วย	การดำเนินโครงการแข่งขันกีฬาเด็ก เยาวชนและประชาชนตำบลทุกหน่วยได้แก่ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าเช่าหรือบริการวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นในการจัดการแข่งขันกีฬา เช่น เครื่องเสียง เต็นท์ เวที ค่าคณะกรรมการตัดสิน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น	170,000 โอนเพิ่ม 30,000				←												✓		198,170	แล้ว เสร็จ 26 ก.พ. 2567

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนา คนและสังคม

3.4 แนวทาง/กลยุทธ์ กลยุทธ์การพัฒนาการส่งเสริมทักษะของคนภายในชุมชนทั้งทางด้านจิตใจ ด้านการศึกษา ด้านกีฬาสวัสดิการและสังคม ให้มีคุณภาพ และพึ่งพาตนเองได้

แผนงาน ศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ												ผลการดำเนินการ			ผลการใช้ จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
				พ.ศ. 2566				พ.ศ. 2567								ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่เริ่ม ดำเนินการ		
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.					
42	โครงการงานประเพณี แห่เทียนเข้าพรรษา ตำบลกุดประทาย	การดำเนินโครงการงานประเพณี แห่เทียนเข้าพรรษา ตำบลกุดประทาย ได้แก่ ค่าใช้จ่ายพิธีศาสนา ค่าอาหาร และเครื่องดื่ม ค่าการแสดง ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นใน การจัดงาน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น	20,000											←→			✓	0		
43	โครงการจัดงาน ประเพณีสงกรานต์ และงานวันผู้สูงอายุ	ดำเนินโครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์และงานวัน ผู้สูงอายุ ได้แก่ ค่าใช้จ่ายพิธีศาสนา ค่าอาหารและ เครื่องดื่ม ค่าการแสดง ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นในการ จัดงาน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น	50,000											↔			✓	0		
44	โครงการส่งเสริม ศาสนา จริยธรรม ประเพณีวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นของ ตำบลกุดประทาย	การดำเนินโครงการส่งเสริมศาสนา จริยธรรม ประเพณี วัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นของตำบลกุดประทายได้แก่ ค่าใช้จ่ายพิธีศาสนา ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าการ แสดงค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นในการจัดงาน และ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น	50,000											←→	✓			47,345	แล้ว เสร็จ 21 มี.ค. 2567	

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนา คนและสังคม

3.3 แนวทาง/กลยุทธ์ กลยุทธ์การพัฒนาการส่งเสริมและสนับสนุนงานด้านสวัสดิการสังคมและสังคม สงเคราะห์ การพัฒนาคุณภาพชีวิต การพัฒนาการสนับสนุนที่พิทักษ์แก่ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส
แผนงาน การเกษตร จำนวน 1 โครงการ

ลำดับ ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ												ผลการดำเนินการ			ผลการใช้ จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
				พ.ศ. 2566		พ.ศ. 2567										ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่เริ่ม ดำเนินการ		
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.					
45	โครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนเกษตรกรผู้มีรายได้น้อย	ดำเนินโครงการช่วยเหลือเกษตรกรผู้มีรายได้น้อย ที่อยู่ในครอบครัวที่มีฐานะยากจน ที่รายได้ไม่เพียงพอต่อการเลี้ยงชีพ มีชีวิตอย่างยากลำบาก ขาดแคลนปัจจัยพื้นฐาน เพื่อส่งเสริมหรือช่วยเหลือโดยการจัดหาปรับปรุงแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร การสนับสนุนอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ในการปรับปรุงแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การสนับสนุนด้านการเกษตร และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องตามที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด	100,000															✓	0	

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านแหล่งน้ำ

4.3 แนวทาง/กลยุทธ์ กลยุทธ์การพัฒนาและอนุรักษ์แหล่งน้ำตามธรรมชาติให้ยั่งยืน
แผนงาน สาธารณสุข จำนวน 1 โครงการ

ลำดับ ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ												ผลการดำเนินการ			ผลการใช้ จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
				พ.ศ. 2566		พ.ศ. 2567										ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่เริ่ม ดำเนินการ		
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.					
46	โครงการคลองสวยน้ำใส ไร้มักตบชวาเทศบาลตำบลกุดประทาย	การดำเนินโครงการคลองสวย น้ำใส ไร้มักตบชวาเทศบาลตำบลกุดประทาย ได้แก่ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม ค่าวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ์ค่ากระเป่าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น	20,000														✓	0		

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการเมืองการบริหาร

5.1 แนวทาง/กลยุทธ์ กลยุทธ์การพัฒนาการส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย ความปรองดอง สมานฉันท์ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
แผนงาน บริหารงานทั่วไป จำนวน 3 โครงการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ												ผลการดำเนินการ			ผลการใช้ ้งาย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ	
				พ.ศ. 2566			พ.ศ. 2567									ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่เริ่ม ดำเนินการ			
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.						
47	โครงการอบรมให้ความรู้ด้านการป้องกันการทุจริตในหน่วยงานเทศบาลตำบลลุดประทายให้กับผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างเทศบาลตำบลลุดประทาย	ดำเนินโครงการอบรมให้ความรู้ด้านการป้องกันการทุจริตในหน่วยงานเทศบาลตำบลลุดประทายให้กับผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างเทศบาลตำบลลุดประทายและผู้นำชุมชน ในเขตเทศบาลตำบลลุดประทาย ได้แก่ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม ค่าวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ์ ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น	20,000					←	→									✓	0		
48	โครงการจัดประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	โครงการจัดประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนา เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น	30,000				←	→											✓	30,000	แล้วเสร็จ 24 พ.ย. 2566
49	โครงการจัดเวทีประชาคม	ดำเนินโครงการจัดเวทีประชาคม ได้แก่ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ และตกแต่งสถานที่ประชุม ค่าวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ์ ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารสำหรับผู้เข้ารับการประชุม ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น	30,000																✓	0	

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการเมืองการบริหาร

5.2 แนวทาง/กลยุทธ์ กลยุทธ์การพัฒนาศักยภาพของบุคลากร การพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี สารสนเทศ และการจัดหาเครื่องมือ อุปกรณ์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของท้องถิ่น
แผนงาน บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 โครงการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ												ผลการดำเนินการ			ผลการใช้ ง่าย งบประมาณ (บาท)	หมาย เหตุ
				พ.ศ. 2566				พ.ศ. 2567								ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่เริ่ม ดำเนินการ		
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.					
50	โครงการสถานที่ทำงาน นำอยู่ นำทำงาน	เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุตกแต่งสำนักงาน ฯลฯเป็นไปตาม พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างฯ ภาครัฐ พ.ศ. 2560	20,000	←												✓			19,989	แล้วเสร็จ 13 มี.ค. 67

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการเมืองการบริหาร

5.1 แนวทาง/กลยุทธ์ กลยุทธ์การพัฒนาการส่งเสริมการปกครองระบบประชาธิปไตย ความปรองดอง สมานฉันท์ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
แผนงาน การรักษาความสงบภายใน จำนวน 5 โครงการ

ลำดับ ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ												ผลการดำเนินการ			ผลการใช้ ง่าย งบประมาณ (บาท)	หมาย เหตุ
				พ.ศ. 2566				พ.ศ. 2567								ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่เริ่ม ดำเนินการ		
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.					
51	โครงการจัด รณรงค์ป้องกัน และลดอุบัติเหตุ ทางถนน ช่วงเทศกาล ปีใหม่	โครงการจัดรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล ปีใหม่เพื่อสนับสนุนการจราจร ให้บริการประชาชนและรณรงค์ ลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ได้แก่ค่าอาหารและ เครื่องดื่ม ค่าเช่าหรือบริการวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นในการจัด กิจกรรมสาธารณะ เช่น เครื่องเสียง เต็นท์ เวที ค่าใช้จ่ายในการ ตกแต่งและจัดสถานที่ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น	35,000			←→										✓			35,000	แล้ว เสร็จ 4 ม.ค. 2567
52	โครงการจัด รณรงค์ป้องกัน และลดอุบัติเหตุ ทางถนนช่วง เทศกาล สงกรานต์	โครงการจัดรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วง เทศกาลสงกรานต์ เพื่อสนับสนุนการจราจร ให้บริการ ประชาชนและรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล สงกรานต์ ได้แก่ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าเช่าหรือบริการ วัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นในการจัดกิจกรรมสาธารณะ เช่น เครื่อง เสียง เต็นท์ เวที ค่าใช้จ่ายในการตกแต่งและจัดสถานที่ และ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น	35,000						↔									✓	0	

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการเมืองการบริหาร

5.1 แนวทาง/กลยุทธ์ กลยุทธ์การพัฒนาการส่งเสริมการปกครองระบบประชาธิปไตย ความปรองดอง สมานฉันท์ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
แผนงาน การรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ												ผลการดำเนินการ			ผลการใช้ จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมาย เหตุ		
				พ.ศ. 2566				พ.ศ. 2567								ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่เริ่ม ดำเนินการ				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.							
53	โครงการช่วยเหลือ ประชาชนตาม อำนาจหน้าที่ของ องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น กรณี เยียวยาและฟื้นฟู หลังเกิดสาธารณภัย	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีเยียวยาและฟื้นฟูหลังเกิดภัยสาธารณภัย เช่น ค่าซ่อมแซมที่อยู่อาศัย ค่าจัดการศพผู้เสียชีวิต ค่าช่วยเหลือด้านการเกษตร เป็นต้น เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2566	100,000	←															✓		29,700	
54	โครงการฝึกซ้อม แผนป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย ซ้อมแผนป้องกัน และระงับอัคคีภัยใน เขตเทศบาล	ดำเนินโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยในเขตเทศบาล) เพื่อฝึกอบรมให้ความรู้การอบรมดับเพลิงขั้นต้น ได้แก่ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่ากระเป่าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากรค่าอาหารและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น	20,000	←																✓	0	
55	โครงการฝึกอบรม ให้ความรู้เกี่ยวกับ จรรยาบรรณ	ดำเนินโครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับจรรยาบรรณ ได้แก่ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่ากระเป่าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มค่าสมนาคุณวิทยากรค่าอาหารและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น	20,000	←															✓		ก่อนนี้ผูกพัน 20,000	

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

6.1 แนวทาง/กลยุทธ์ การพัฒนาด้านการส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและจัดการ สิ่งแวดล้อม ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

แผนงาน สาธารณสุข จำนวน 2 โครงการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ												ผลการดำเนินการ			ผลการใช้ ง่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ		
				พ.ศ. 2566		พ.ศ. 2567										ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่เริ่ม ดำเนินการ				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.							
56	โครงการสัตว์ปลอดโรคคน ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรี สวางควัฒน วรชิตติราชานารี	ดำเนินโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรค พิษสุนัขบ้า เช่น ค่าวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นของงานสัตวแพทย์ และ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น	130,000 โอนเพิ่ม 20,000	←														✓			149,956	แล้ว เสร็จ 12 มี.ค. 2567
57	โครงการบริหารจัดการขยะ ชุมชนตำบล กุดประพาย	ดำเนินโครงการบริหารจัดการขยะชุมชนตำบล กุดประพาย ได้แก่ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และ ตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม ค่าวัสดุเครื่องเขียนและ อุปกรณ์ค่ากระเป่าหรือ สิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารสำหรับ ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มค่า สมนาคุณวิทยากรค่าอาหาร และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	30,000	←																✓	0	

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

6.1 แนวทาง/กลยุทธ์ การพัฒนาด้านการส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและจัดการสิ่งแวดล้อม ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

แผนงาน การเกษตร จำนวน 1 โครงการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ												ผลการดำเนินการ			ผลการใช้ ง่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ			
				พ.ศ. 2566		พ.ศ. 2567										ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่เริ่ม ดำเนินการ					
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.								
58	โครงการปลูกต้นไม้ ถวายแม่ของแผ่นดิน	ดำเนินโครงการปลูกต้นไม้ถวายแม่ของแผ่นดิน ได้แก่ ค่าพันธุ์ไม้ ค่าปุ๋ยไวเนิล อาหารและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ อุปกรณ์ เช่น เครื่องเสียง เต็นท์ เวที ค่าใช้จ่ายในการ ตกแต่งและจัดสถานที่ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น	20,000																		✓	20,000	

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการท่องเที่ยว

7.2 แนวทาง/กลยุทธ์ การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่คำนึงถึงความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม
แผนงาน บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 โครงการ

ลำดับ ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ												ผลการดำเนินการ			ผลการใช้ จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ	
				พ.ศ. 2566						พ.ศ. 2567						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่เริ่ม ดำเนินการ			
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.						
59	โครงการพัฒนา แหล่งท่องเที่ยวใน เขตเทศบาลตำบล กุดประทาย	ดำเนินโครงการปลูกต้นไม้ถวายแม่ของแผ่นดิน ได้แก่ค่า พันธุ์ไม้ ค่าป้ายไวเนล อาหารและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ อุปกรณ์ เช่น เครื่องเสียง เต็นท์ เวที ค่าใช้จ่ายในการ ตกแต่งและจัดสถานที่ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น	20,000 โอนเพิ่ม 10,000	←													✓			25,290	แล้ว เสร็จ 5 มี.ค. 2567

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการท่องเที่ยว

7.1 แนวทาง/กลยุทธ์ การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวของตำบลให้สวยงาม สร้างจุดสนใจดึงดูดนักท่องเที่ยว มาเที่ยวตำบลและให้ประชาชนในชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการท่องเที่ยว
แผนงาน การเกษตร จำนวน 1 โครงการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ												ผลการดำเนินการ			ผลการใช้ จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ	
				พ.ศ. 2566						พ.ศ. 2567						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่เริ่ม ดำเนินการ			
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.						
60	อุดหนุนโครงการขอรับ เงินอุดหนุนการจัดทำ ต้นเทียนพรรษา อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่ออุดหนุนเทศบาลเมืองเดชอุดม ตามโครงการ ขอรับเงินอุดหนุนการจัดทำต้นเทียนพรรษา อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2567	80,000	←													✓			80,000	แล้ว เสร็จ 27 ต.ค. 2566
โครงการทั้งหมด 60 โครงการ			18,262,400														15	26	19		

สรุปแผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (รอบ 6 เดือน)
(เดือนตุลาคม พ.ศ. 2566 - เดือนมีนาคม พ.ศ. 2567)
เทศบาลตำบลภูทอกประทาย อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

1. แผนและความก้าวหน้าโครงการที่บรรจุในแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (บรรจุในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2567 ของเทศบาลตำบลภูทอกประทาย)
จำนวน 60 โครงการ ดำเนินการได้ มีจำนวน 60 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 100.00
 - 1.1 โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ มีจำนวน 15 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 25.00
 - 1.2 โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ มีจำนวน 26 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 43.33
 - 1.3 โครงการที่ยังไม่เริ่มดำเนินการ มีจำนวน 19 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 31.66
 - 1.4 โครงการที่ยกเลิกดำเนินการ มีจำนวน 0 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 0.00
2. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ

งบประมาณทั้งสิ้น	18,262,400 บาท	<u>คิดเป็นร้อยละ 100.00</u>
เบิกจ่ายแล้วเสร็จ	5,946,965 บาท	<u>คิดเป็นร้อยละ 32.57</u>
ก่องหนผู้กพัน	3,548,500 บาท	<u>คิดเป็นร้อยละ 19.43</u>
คงเหลือจากเบิกจ่าย/ผู้กพัน	3,813,638 บาท	<u>คิดเป็นร้อยละ 20.88</u>
ยังไม่ดำเนินการ	4,953,297 บาท	<u>คิดเป็นร้อยละ 27.12</u>



ภาคผนวก



ประกาศเทศบาลตำบลกุฎประทาย
เรื่อง รายงานแผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รอบ ๖ เดือน
(เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ - เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗)

ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๒๕๓ บัญญัติว่า “ในการดำเนินงาน ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่นเปิดเผยข้อมูล และรายงานผลการดำเนินงานให้ประชาชนทราบ รวมตลอดทั้งมีกลไกให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมด้วย ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๑๓ (๕) ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตาม และประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ ในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายบัญญัติ”

ดังนั้น เพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ดังกล่าว เทศบาลตำบลกุฎประทาย จึงขอประกาศ เรื่อง รายงานแผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รอบ ๖ เดือน (เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ - เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗) มาเพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกำกับการบริหารจัดการ ต่อไป

ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมในการบริหารงานของเทศบาลตำบลกุฎประทาย หากประชาชนหรือหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้อง มีข้อสงสัย ข้อเสนอแนะ สามารถเสนอความคิดเห็นหรือส่งแบบสอบถามได้ที่ สำนักงานเทศบาลตำบลกุฎประทาย บ้านเหล่า ตำบลกุฎประทาย อำเภอเดชะอุ่ม จังหวัดอุบลราชธานี ๓๔๑๖๐ หรือ <https://www.kudprathay.go.th/> เพื่อจะพิจารณา การวางแผนพัฒนา และปรับปรุงการดำเนินการต่อไป

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายวิทยา สำเภา)

นายกเทศมนตรีตำบลกุฎประทาย



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานวิชาการและแผน สำนักปลัดเทศบาลตำบลกุฎประทาย โทร. ๐๔๕ ๒๕๒๙๗๐
ที่ อบ๕๔๔๐๑/ วันที่ ๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานแผนและความก้าวหน้าในดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ รอบ ๖ เดือน
(เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ – เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗)

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลกุฎประทาย

ตามที่ เทศบาลตำบลกุฎประทายได้ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖ และได้ประกาศใช้แผนดำเนินงาน เมื่อวันที่ ๑๕
ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ไปแล้วนั้น

บัดนี้ งานวิชาการและแผน สำนักปลัด เทศบาลตำบลกุฎประทาย ได้ดำเนินการกำกับติดตาม
แผนและความก้าวหน้าในดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ ๖ เดือน (เดือนตุลาคม พ.ศ.
๒๕๖๖ – เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗) ผ่านระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลการดำเนินงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Plan) เพื่อติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินการตามแผนดำเนินงานของ
เทศบาลตำบลกุฎประทาย เสร็จเรียบร้อยแล้ว ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ มีจำนวนโครงการทั้งสิ้น ๖๐
โครงการ มีการดำเนินการตามแผนดำเนินงาน ในห้วง ๖ เดือนแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (เดือน
ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ – เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗) จำนวน ๖๐ โครงการ จึงขอรายงานแผนและความก้าวหน้า
ในดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบ รายละเอียดปรากฏ ตามสิ่งที่แนบ
มาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ



.....

(นางสาวสุชาดา จันทร์ศิริ)

ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

- ทราบ

สิบเอก


.....
(มงคล คำภาแก้ว)

หัวหน้าฝ่ายปกครอง รักษาราชการแทน

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล


.....

(นายวีระพันธ์ ไชยเดช)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

- ทราบ


.....

(นายพิทักษ์ ทองพิเศษ)

ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน

ปลัดเทศบาลตำบลกุฎประทาย

- ทราบ


.....

(นายวิทยา สำเภา)

นายกเทศมนตรีตำบลกุฎประทาย

